

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: OBRAS DE CONSTRUÇÃO CEO

LOCAL: RUA CLAUDINEI FERNANDO ORTOLANI, N° S/N - PQ INDUSTRIAL FUAD RAZUK

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	ANEXO IV - CRONOGRAMA											
		1 mês		2 mês		3 mês		4 mês		5 mês			
		R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	CEO	R\$ 2.782.337,19											
1.1	Serviços Preliminares	R\$ 31.366,26	78%	R\$ 24.465,68	2%	R\$ 627,33	2%	R\$ 627,33	2%	R\$ 627,33	2%	R\$ 627,33	
1.2	Terraplenagem	R\$ 28.552,88	100%	R\$ 28.552,88	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.3	Infraestrutura	R\$ 176.795,84	80%	R\$ 141.436,67	20%	R\$ 35.359,17	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.4	Supraestrutura	R\$ 635.914,33	0%	R\$ 0,00	15%	R\$ 95.387,15	30%	R\$ 190.774,30	25%	R\$ 158.978,58	20%	R\$ 127.182,87	
1.5	Vedação	R\$ 225.745,54	0%	R\$ 0,00	15%	R\$ 33.861,83	35%	R\$ 79.010,94	20%	R\$ 45.149,11	15%	R\$ 33.861,83	
1.6	Cobertura	R\$ 590.726,19	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	10%	R\$ 59.072,62	
1.1	Calhas, rufos e condutores	R\$ 69.641,03	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.2	Revestimentos	R\$ 210.875,17	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.3	Piso	R\$ 217.647,92	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.4	Hidráulica e acabamentos	R\$ 34.781,34	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.5	Louças e bancadas	R\$ 55.998,27	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.6	Metals	R\$ 7.744,96	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.7	Ligações consultórios (vacuo e ar comprimido)	R\$ 5.657,90	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.8	Esquadrias	R\$ 254.811,74	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.9	Pintura Interna, Externa, e Esquadrias	R\$ 236.077,82	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
2.1	Infraestrutura	R\$ 46.277,28	100%	R\$ 46.277,28	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
2.2	Supraestrutura	R\$ 34.882,49	0%	R\$ 0,00	30%	R\$ 10.464,75	30%	R\$ 10.464,75	30%	R\$ 10.464,75	10%	R\$ 3.488,25	
2.3	Vedação, pérgola e guarda corpo	R\$ 436.466,29	0%	R\$ 0,00	30%	R\$ 130.939,89	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
2.4	Piso e paisagismo	R\$ 69.389,69	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	30%	R\$ 20.816,91	
2.5	Pintura	R\$ 26.952,25	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
3.1	Projeto	R\$ 8.329,72	0%	R\$ 0,00	0%	8.329,72	100%	R\$ 8.329,72	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
3.2	Iluminação	R\$ 3.040,16	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
3.3	Extintores	R\$ 1.971,03	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
3.4	Hidrantes	R\$ 70.134,02	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
3.5	Sinalização	R\$ 428,16	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
3.6	Instalações elétricas para Incendio	R\$ 21.174,06	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
4.1	Iluminação e Ar Condicionado	R\$ 162.012,94	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
4.2	Instalações Elétricas	R\$ 51.006,78	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
4.3	Quadros Elétricos	R\$ 54.139,49	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
4.4	Entrada de Energia	R\$ 30.528,42	100%	R\$ 30.528,42	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
4.5	Iluminação Externa	R\$ 32.026,35	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
5.1	Desmobilização e limpeza	R\$ 14.618,12	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
	TOTAL	R\$ 3.845.714,42		TOTAL MÊS	R\$ 271.260,94	TOTAL MÊS	R\$ 306.640,11	TOTAL MÊS	R\$ 289.207,03	TOTAL MÊS	R\$ 215.219,76	TOTAL MÊS	R\$ 245.049,80
				TOTAL ACUM.	R\$ 271.260,94	TOTAL ACUM.	R\$ 577.901,05	TOTAL ACUM.	R\$ 867.108,08	TOTAL ACUM.	R\$ 1.082.327,84	TOTAL ACUM.	R\$ 1.327.377,64
				AVANÇO	7%	AVANÇO	15%	AVANÇO	23%	AVANÇO	28%	AVANÇO	35%

Pederneiras, 24 de fevereiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º 5-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: OBRAS DE CONSTRUÇÃO CEO

LOCAL: RUA CLAUDINEI FERNANDO ORTOLANI, N° S/N - PQ INDUSTRIAL FUAD RAZUK

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

6 mês		7 mês		8 mês		9 mês		10 mês		11 mês		12 mês	
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
2%	R\$ 627,33	2%	R\$ 627,33	2%	R\$ 627,33	2%	R\$ 627,33	2%	R\$ 627,33	2%	R\$ 627,33	2%	R\$ 627,33
0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
10%	R\$ 63.591,43	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	15%	R\$ 33.861,83	0%	R\$ 0,00
40%	R\$ 236.290,48	50%	R\$ 295.363,09	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 69.641,03	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
0%	R\$ 0,00	20%	R\$ 42.175,03	20%	R\$ 42.175,03	20%	R\$ 42.175,03	20%	R\$ 42.175,03	20%	R\$ 42.175,03	0%	R\$ 0,00
0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 108.823,96	50%	R\$ 108.823,96	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
0%	R\$ 0,00	10%	R\$ 3.478,13	10%	R\$ 3.478,13	10%	R\$ 3.478,13	10%	R\$ 3.478,13	30%	R\$ 10.434,40	30%	R\$ 10.434,40
0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 27.999,14	50%	R\$ 27.999,14
0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 7.744,96
0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 5.657,90	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	10%	R\$ 25.481,17	20%	R\$ 50.962,35	20%	R\$ 50.962,35	50%	R\$ 127.405,87	0%	R\$ 0,00
0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 118.038,91	50%	R\$ 118.038,91
0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	20%	R\$ 87.293,26	50%	R\$ 218.233,14	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	70%	R\$ 48.572,78
0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 26.952,25
0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 3.040,16	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 1.971,03
0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 70.134,02	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 428,16
0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 21.174,06	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
0%	R\$ 0,00	20%	R\$ 32.402,59	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	40%	R\$ 64.805,18	20%	R\$ 32.402,59	20%	R\$ 32.402,59
0%	R\$ 0,00	20%	R\$ 10.201,36	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	60%	R\$ 30.604,07	20%	R\$ 10.201,36
0%	R\$ 0,00	20%	R\$ 10.827,90	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	60%	R\$ 32.483,69	20%	R\$ 10.827,90
0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
0%	R\$ 0,00	20%	R\$ 6.405,27	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	60%	R\$ 19.215,81	20%	R\$ 6.405,27
0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 14.618,12
TOTAL MÊS	R\$ 300.509,23	TOTAL MÊS	R\$ 407.138,60	TOTAL MÊS	R\$ 250.226,66	TOTAL MÊS	R\$ 387.708,30	TOTAL MÊS	R\$ 380.281,16	TOTAL MÊS	R\$ 475.248,66	TOTAL MÊS	R\$ 317.224,17
TOTAL ACUM.	R\$ 1.627.886,88	TOTAL ACUM.	R\$ 2.035.025,48	TOTAL ACUM.	R\$ 2.285.252,14	TOTAL ACUM.	R\$ 2.672.960,43	TOTAL ACUM.	R\$ 3.053.241,59	TOTAL ACUM.	R\$ 3.528.490,26	TOTAL ACUM.	R\$ 3.845.714,42
AVANÇO	42%	AVANÇO	53%	AVANÇO	59%	AVANÇO	70%	AVANÇO	79%	AVANÇO	92%	AVANÇO	100%

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Resp. Técnico: Alex Tincani Pacheco
Engenheiro Eletricista CREA 5069710529

Responsável Técnico: Leandro Rosa
Engenheiro Civil CREA 5069465469