



OBRA: AMPLIAÇÃO EMEI MARIA JOSÉ NACHEF STANCARI

ENDEREÇO: RUA JOSÉ ROZANTE, Nº 5-1010, N. H. PAULO DARVI REGHINI- PEDERNEIRAS - SP

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
ANEXO IV - CRONOGRAMA		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
BLOCO ADMINISTRATIVO																		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.743,77	51%	R\$ 5.479,32	7%	R\$ 752,06	7%	R\$ 752,06	7%	R\$ 752,06	7%	R\$ 752,06	7%	R\$ 752,06	7%	R\$ 752,06	7%	
2	DEMOLIÇÃO	R\$ 2.755,54	100%	R\$ 2.755,54														
3	FUNDAÇÃO	R\$ 43.675,99	50%	R\$ 21.838,00	50%	R\$ 21.838,00												
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 102.762,78			25%	R\$ 25.690,69	50%	R\$ 51.381,39	25%	R\$ 25.690,69								
5	ALVENARIA E FECHAMENTO	R\$ 44.893,38	5%	R\$ 2.244,67			70%	R\$ 31.425,37										
6	COBERTURA	R\$ 66.493,27							50%	R\$ 33.246,64	50%	R\$ 33.246,64						
7	REVESTIMENTO	R\$ 43.112,67							25%	R\$ 10.778,17	25%	R\$ 10.778,17	50%	R\$ 21.556,34				
8	PISOS E PAVIMENTOS	R\$ 45.420,31										40%	R\$ 18.168,12	60%	R\$ 27.252,19			
9	HIDRAULICA	R\$ 11.726,75							50%	R\$ 5.863,37	50%	R\$ 5.863,37						
10	ELÉTRICA	R\$ 64.529,08							25%	R\$ 16.132,27	25%	R\$ 16.132,27			50%	R\$ 32.264,54		
11	ESGOTO E PLUVIAL	R\$ 4.604,09			40%	R\$ 1.841,63	30%	R\$ 1.381,23				30%	R\$ 1.381,23					
12	PINTURA	R\$ 36.876,02													25%	R\$ 9.219,01	75%	R\$ 27.657,02
13	LOUÇAS E METAIS	R\$ 7.791,05												80%	R\$ 6.232,84	20%	R\$ 1.558,21	
14	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 53.803,46												50%	R\$ 26.901,73	50%	R\$ 26.901,73	
15	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 2.973,72															100%	R\$ 2.973,72
BLOCO ESCOLA EXISTENTE																		
16	PISOS E PAVIMENTOS	R\$ 7.230,60	15%	R\$ 1.084,59								85%	R\$ 6.146,01					
17	REPINTURA	R\$ 24.047,16															100%	R\$ 24.047,16
BLOCO SALA AULA																		
18	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.981,62	100%	R\$ 9.981,62														
19	DEMOLIÇÃO	R\$ 1.793,07	100%	R\$ 1.793,07														
20	FUNDAÇÃO	R\$ 69.088,01	50%	R\$ 34.544,00	50%	R\$ 34.544,00												
21	SUPERESTRUTURA	R\$ 200.412,00			25%	R\$ 50.103,00	50%	R\$ 100.206,00	25%	R\$ 50.103,00								
22	ALVENARIA E FECHAMENTO	R\$ 73.968,89	5%	R\$ 3.698,44			70%	R\$ 51.778,22										
23	COBERTURA	R\$ 241.049,00							35%	R\$ 84.367,15	65%	R\$ 156.681,85						
24	REVESTIMENTO	R\$ 86.151,83							20%	R\$ 17.230,37	25%	R\$ 21.537,96	28%	R\$ 24.122,51	27%	R\$ 23.260,99		
25	PISOS E PAVIMENTOS	R\$ 90.197,69										40%	R\$ 36.079,08	60%	R\$ 54.118,61			
26	HIDRAULICA	R\$ 16.146,95							50%	R\$ 8.073,47	50%	R\$ 8.073,47						
27	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 104.035,34	30%	R\$ 31.210,60					15%	R\$ 15.605,30	15%	R\$ 15.605,30			40%	R\$ 41.614,14		
28	ESGOTO E PLUVIAL	R\$ 4.053,38			40%	R\$ 1.621,35	30%	R\$ 1.216,01				30%	R\$ 1.216,01					
29	PINTURA	R\$ 64.385,24													15%	R\$ 9.657,79	85%	R\$ 54.727,45
30	LOUÇAS E METAIS	R\$ 14.358,47												80%	R\$ 11.486,78	20%	R\$ 2.871,69	
31	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 89.989,85												50%	R\$ 44.994,92	50%	R\$ 44.994,92	
32	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 6.774,50															100%	R\$ 6.774,50
33	PROJETOS COMPLEMENTARES	R\$ 10.749,76	100%	R\$ 10.749,76														
TOTAL		R\$ 1.656.575,25			TOTAL MÊS	R\$ 125.379,62		TOTAL MÊS	R\$ 136.390,75		TOTAL MÊS	R\$ 238.140,28		TOTAL MÊS	R\$ 297.558,07		TOTAL MÊS	R\$ 263.477,50
					TOTAL ACUM.	R\$ 125.379,62		TOTAL ACUM.	R\$ 261.770,37		TOTAL ACUM.	R\$ 499.910,65		TOTAL ACUM.	R\$ 797.468,72		TOTAL ACUM.	R\$ 1.060.946,22
					AVANÇO	8%		AVANÇO	16%		AVANÇO	30%		AVANÇO	48%		AVANÇO	64%
					TOTAL MÊS	R\$ 114.614,96		TOTAL MÊS	R\$ 287.755,59		TOTAL MÊS	R\$ 193.258,47		TOTAL MÊS	R\$ 1.463.316,78		TOTAL MÊS	R\$ 1.656.575,25
					TOTAL ACUM.	R\$ 114.614,96		TOTAL ACUM.	R\$ 1.175.561,18		TOTAL ACUM.	R\$ 1.463.316,78		TOTAL ACUM.	R\$ 1.463.316,78		TOTAL ACUM.	R\$ 1.656.575,25
					AVANÇO	71%		AVANÇO	88%		AVANÇO	100%		AVANÇO	100%		AVANÇO	100%

Ivana Maria Bertolini Camarinha
 Prefeita Municipal de Pederneiras

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
 Nome: DEIVIS AUGUSTO NACHIF FERNANDES
 CAU/SP: A100592-8