



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

CONSTRUCAO DO ESPACO SAUDE

ENDEREÇO: AV. PEDRO SCALASSARA, N° N-450 - LOTE 01 DA QUADRA S - P.I. FUAD

RAZUK - PEDERNEIRAS/SP

ANEXO IV

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO IV - CRONOGRAMA		1 mês		2 mês		3 mês		4 mês		5 mês		6 mês		7 mês		
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1000	ADEQUAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO	R\$ 193.032,48														
1000.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.671,27	45%	R\$ 5.702,07	5%	R\$ 633,56	5%	R\$ 633,56	5%	R\$ 633,56	5%	R\$ 633,56	5%	R\$ 633,56	5%	
1000.02	FECHAMENTO	R\$ 61.522,36	50%	R\$ 30.761,18	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	
1000.03	CALÇADA, RAMPA DE ACESSO E PAISAGISMO	R\$ 28.208,31	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	
1000.04	ELÉTRICA	R\$ 90.630,53	15%	R\$ 13.594,58	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	
1261	CONSTRUCAO DO ESPACO SAUDE	R\$ 890.177,93														
1261.01	INFRAESTRUTURA	R\$ 119.754,16	65%	R\$ 77.840,20	35%	R\$ 41.913,96	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	
1261.02	SUPERESTRUTURA	R\$ 154.896,65	0%	R\$ 0,00	15%	R\$ 23.234,50	35%	R\$ 54.213,83	50%	R\$ 77.448,33	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	
1261.03	RADIER LIXEIRA, MEDIDORES E GERADOR	R\$ 7.589,18	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	
1261.04	IMPERMEABILIZACAO	R\$ 4.467,67	0%	R\$ 0,00	78%	R\$ 3.484,78	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	
1261.05	ESTRUTURA METALICA	R\$ 229.089,55	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	30%	R\$ 68.726,87	35%	R\$ 80.181,34	35%	
1261.06	REVESTIMENTOS AREA INTERNA	R\$ 105.590,68	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	25%	R\$ 26.397,67	25%	R\$ 26.397,67	25%	
1261.07	ESQUADRIA METALICA	R\$ 39.095,57	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	25%	R\$ 9.773,89	25%	R\$ 9.773,89	25%	
1261.08	ESQUADRIAS EM VIDRO	R\$ 16.386,84	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	
1261.09	ESQUADRIAS EM MADEIRA	R\$ 25.725,26	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	25%	R\$ 6.431,32	0%	R\$ 0,00	0%	
1261.10	PORTAS PNE	R\$ 7.067,59	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	25%	R\$ 1.766,90	0%	R\$ 0,00	0%	
1261.11	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS	R\$ 31.464,90	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	
1261.12	ACESSIBILIDADE AREA INTERNA	R\$ 3.591,36	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	
1261.13	ELETRICA	R\$ 72.920,70	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	10%	R\$ 7.292,07	0%	R\$ 0,00	0%	
1261.14	HIDRAULICA	R\$ 30.737,66	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	30%	R\$ 9.221,30	30%	R\$ 9.221,30	0%	R\$ 0,00	30%	
1261.15	AREA EXTERNA	R\$ 9.544,19	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	
1261.16	ESQUADRIA METALICA AREA EXTERNA	R\$ 10.886,34	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	
1261.17	VENTILACAO PERMANENTE	R\$ 12.193,92	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	
1261.18	PAVIMENTO EXTERNO	R\$ 3.444,18	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	
1261.19	ACESSIBILIDADE AREA EXTERNA	R\$ 2.389,30	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	
1261.20	LIMPEZA	R\$ 3.342,22	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	
TOTAL		R\$ 1.083.210,40														
		TOTAL MÊS		R\$ 127.898,04	TOTAL MÊS	R\$ 69.266,80	TOTAL MÊS	R\$ 54.847,39	TOTAL MÊS	R\$ 87.303,19	TOTAL MÊS	R\$ 130.243,57	TOTAL MÊS	R\$ 116.986,47	TOTAL MÊS	R\$ 116.986,47
		TOTAL ACUM.		R\$ 127.898,04	TOTAL ACUM.	R\$ 197.164,83	TOTAL ACUM.	R\$ 252.012,23	TOTAL ACUM.	R\$ 339.315,42	TOTAL ACUM.	R\$ 469.558,99	TOTAL ACUM.	R\$ 586.545,46	TOTAL ACUM.	R\$ 703.531,92
		AVANÇO	12%	AVANÇO	18%	AVANÇO	23%	AVANÇO	31%	AVANÇO	43%	AVANÇO	54%	AVANÇO	65%	



CONSTRUCAO DO ESPACO SAUDE

ENDEREÇO: AV. PEDRO SCALASSARA, N° N-450 - LOTE 01 DA QUADRA S - P.I. FUAD

RAZUK - PEDERNEIRAS/SP

ANEXO IV

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO IV - CRONOGRAMA		8 mês		9 mês		10 mês		11 mês		12 mês	
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1000	ADEQUAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO	R\$ 193.032,48									
1000.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.671,27	R\$ 633,56	5%	R\$ 633,56	5%	R\$ 633,56	5%	R\$ 633,56	5%	R\$ 633,56
1000.02	FECHAMENTO	R\$ 61.522,36	R\$ 0,00	50%	R\$ 30.761,18	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
1000.03	CALÇADA, RAMPA DE ACESSO E PAISAGISMO	R\$ 28.208,31	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 28.208,31	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
1000.04	ELÉTRICA	R\$ 90.630,53	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	85%	R\$ 77.035,95
1261	CONSTRUCAO DO ESPACO SAUDE	R\$ 890.177,93									
1261.01	INFRAESTRUTURA	R\$ 119.754,16	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
1261.02	SUPERESTRUTURA	R\$ 154.896,65	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
1261.03	RADIER LIXEIRA, MEDIDORES E GERADOR	R\$ 7.589,18	R\$ 7.589,18	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
1261.04	IMPERMEABILIZACAO	R\$ 4.467,67	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	22%	R\$ 982,89	0%	R\$ 0,00
1261.05	ESTRUTURA METALICA	R\$ 229.089,55	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
1261.06	REVESTIMENTOS AREA INTERNA	R\$ 105.590,68	R\$ 26.397,67	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
1261.07	ESQUADRIA METALICA	R\$ 39.095,57	R\$ 9.773,89	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
1261.08	ESQUADRIAS EM VIDRO	R\$ 16.386,84	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 16.386,84	0%	R\$ 0,00
1261.09	ESQUADRIAS EM MADEIRA	R\$ 25.725,26	R\$ 0,00	75%	R\$ 19.293,95	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
1261.10	PORTAS PNE	R\$ 7.067,59	R\$ 0,00	75%	R\$ 5.300,69	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
1261.11	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS	R\$ 31.464,90	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 15.732,45	50%	R\$ 15.732,45
1261.12	ACESSIBILIDADE AREA INTERNA	R\$ 3.591,36	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 3.591,36
1261.13	ELETRICA	R\$ 72.920,70	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	45%	R\$ 32.814,32	45%	R\$ 32.814,32	0%	R\$ 0,00
1261.14	HIDRAULICA	R\$ 30.737,66	R\$ 9.221,30	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	10%	R\$ 3.073,77
1261.15	AREA EXTERNA	R\$ 9.544,19	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 9.544,19
1261.16	ESQUADRIA METALICA AREA EXTERNA	R\$ 10.886,34	R\$ 10.886,34	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
1261.17	VENTILACAO PERMANENTE	R\$ 12.193,92	R\$ 12.193,92	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
1261.18	PAVIMENTO EXTERNO	R\$ 3.444,18	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 3.444,18	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
1261.19	ACESSIBILIDADE AREA EXTERNA	R\$ 2.389,30	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.389,30	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
1261.20	LIMPEZA	R\$ 3.342,22	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 3.342,22
	TOTAL	R\$ 1.083.210,40	R\$ 76.695,87	TOTAL MÊS	R\$ 55.989,38	TOTAL MÊS	R\$ 67.489,67	TOTAL MÊS	R\$ 66.550,05	TOTAL MÊS	R\$ 112.953,51
			R\$ 780.227,79	TOTAL ACUM.	R\$ 836.217,17	TOTAL ACUM.	R\$ 903.706,84	TOTAL ACUM.	R\$ 970.256,90	TOTAL ACUM.	R\$ 1.083.210,40
			72%	AVANÇO	77%	AVANÇO	83%	AVANÇO	90%	AVANÇO	100%

Pederneiras, 28 de abril de 2022

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Responsável Técnico: Leandro Rosa
Engenheiro Civil CREA 5069465469