



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
 Rua Siqueira Campos, n.º 5-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP
 Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
 E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: CASA DA MULHER
 END.: AVENIDA BERNARDINO FLORA FURLAN, N° N-1255,D.I. FUAD RAZUK,
 PEDERNEIRAS/SP

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	1 mês		2 mês		3 mês		4 mês		5 mês		6 mês		7 mês		8 mês		9 mês		10 mês		
		R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
	ANEXO IV - CRONOGRAMA																					
	IMPLANTACÃO	R\$ 121.663,23																				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.530,76	100%	R\$ 10.530,76	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	
2	FECHAMENTO	R\$ 63.924,22	50%	R\$ 31.962,11	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 31.962,11	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	
3	CALÇADA, RAMPA DE ACESSO E PAISAGISMO	R\$ 27.685,88	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 27.685,88	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	
4	ELÉTRICA	R\$ 15.870,54	100%	R\$ 15.870,54	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	
5	LIMPEZA FINAL	R\$ 3.651,83	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	
	CASA DA MULHER	R\$ 765.042,05																				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.283,47	100%	R\$ 4.283,47	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	
2.0	FUNDAÇÕES	R\$ 46.173,94	100%	R\$ 46.173,94	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	
3.0	INFRAESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 55.773,35	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 55.773,35	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	
4.0	ALVENARIA	R\$ 17.851,22	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	70%	R\$ 12.495,85	30%	R\$ 5.355,37	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	
5.0	SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 72.811,58	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 36.405,79	50%	R\$ 36.405,79	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	
6.0	COBERTURA	R\$ 75.849,97	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	20%	R\$ 15.169,99	80%	R\$ 60.679,98	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	
7.0	REVESTIMENTOS	R\$ 8.085,15	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	60%	R\$ 4.851,09	40%	R\$ 3.234,06	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	
8.0	PISO	R\$ 36.191,98	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 36.191,98	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	
9.0	EXTERNO - CALÇADA	R\$ 10.077,80	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 10.077,80	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	
10.0	IMPERMEABILIZAÇÃO PISO	R\$ 730,05	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 730,05	0%	R\$ 0,00	0%	
11.0	ESQUADRIAS METÁLICAS E DE VIDRO	R\$ 51.979,95	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	60%	R\$ 31.187,97	40%	R\$ 20.791,98	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	
12.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS	R\$ 7.731,08	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	20%	R\$ 1.546,22	0%	R\$ 0,00	80%	R\$ 6.184,86	0%	R\$ 0,00	0%	
13.0	PINTURA	R\$ 22.869,48	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	
14.0	COMPLEMENTOS	R\$ 2.335,33	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.335,33	0%	R\$ 0,00	0%	
15.0	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	R\$ 16.921,24	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	
16.0	DIVISÓRIAS E PAREDE DRYWALL	R\$ 29.463,38	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 14.731,69	50%	R\$ 14.731,69	0%	R\$ 0,00	0%	
17.0	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 174.849,64	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 87.424,82	25%	R\$ 43.712,41	25%	R\$ 43.712,41	0%	R\$ 0,00	0%	
18.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 32.531,69	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	20%	R\$ 6.506,34	0%	R\$ 0,00	80%	R\$ 26.025,35	0%	R\$ 0,00	0%	
19.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 86.172,88	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	20%	R\$ 17.234,58	0%	R\$ 0,00	80%	R\$ 68.938,30	0%	R\$ 0,00	0%	
20.0	LOGO MARCA E ACABAMENTOS	R\$ 11.253,32	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	
21.0	ÁREA EXTERNA - CAMINHO DE ACESSO	R\$ 1.105,55	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	60%	R\$ 663,33	40%	R\$ 442,22	0%	R\$ 0,00	0%	
	TOTAL	R\$ 886.705,28																				
	TOTAL MÊS	R\$ 108.820,82		R\$ 55.773,35		R\$ 48.901,64		R\$ 56.931,15		R\$ 60.679,98		R\$ 116.016,82		R\$ 115.872,64		R\$ 149.625,20		R\$ 119.387,81		R\$ 54.695,87		
	TOTAL ACUM.	R\$ 108.820,82		R\$ 164.594,17		R\$ 213.495,81		R\$ 270.426,96		R\$ 331.106,94		R\$ 447.123,76		R\$ 562.996,40		R\$ 712.621,60		R\$ 832.009,41		R\$ 886.705,28		
	AVANÇO	12%		19%		24%		30%		37%		50%		63%		80%		94%		100%		

Pederneiras, 28 de abril de 2022

Ivana Maria Bertolini Camarinha
 Prefeita Municipal de Pederneiras

Responsável Técnico: Leandro Rosa
 Engenheiro Civil CREA 5069465469