



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
 Rua Siqueira Campos, n.º 564 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP
 Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
 E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: OBRAS DE CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE
 LOCAL: RUA AVELINA LUIZES FABRÍCIO BRAMBILA, N.º S/N - RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPES
 ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	ANEXO IV - CRONOGRAMA	1 mês		2 mês		3 mês		4 mês		5 mês		6 mês		
			R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	BLOCO 01	R\$ 3.252.352,87													
1.1	Serviços Preliminares	R\$ 65.774,73	32%	R\$ 21.047,91	4%	R\$ 2.630,99	4%	R\$ 2.630,99	4%	R\$ 2.630,99	4%	R\$ 2.630,99	4%	R\$ 2.630,99	
1.2	Limpeza terreno Terraplenagem	R\$ 38.198,76	100%	R\$ 38.198,76	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.3	Infraestrutura	R\$ 261.614,54	20%	R\$ 52.322,91	50%	R\$ 130.807,77	30%	R\$ 78.484,36	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.4	Supraestrutura	R\$ 620.896,65	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	15%	R\$ 93.134,50	15%	R\$ 93.134,50	20%	R\$ 124.179,33	
1.5	Vedação	R\$ 281.454,98	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	10%	R\$ 28.145,50	13%	R\$ 42.218,25	13%	R\$ 42.218,25	13%	R\$ 42.218,25	
1.6	Cobertura	R\$ 574.191,22	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.7	Calhas, rufos e condutores	R\$ 105.102,57	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.8	Revestimentos	R\$ 291.260,87	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.9	Piso	R\$ 276.486,65	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.10	Hidráulica e acabamentos	R\$ 59.198,39	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.11	Louças e bancadas	R\$ 50.621,95	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.12	Metais	R\$ 35.122,66	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.13	Ligações de ar comprimido	R\$ 10.086,21	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.14	Esquadrias	R\$ 196.307,87	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.15	Pintura Interna, Externa, e Esquadrias	R\$ 386.034,84	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
2	ÁREA EXTERNA E INTERNA	R\$ 872.290,70													
2.1	Infraestrutura	R\$ 77.412,60	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
2.2	Supraestrutura	R\$ 74.084,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
2.3	Vedação e portão	R\$ 196.909,67	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
2.4	Cobertura	R\$ 38.260,94	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
2.5	Pintura	R\$ 60.484,29	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
2.6	Piso, corrimão e paisagismo	R\$ 223.311,61	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
2.7	Marcasite metálica e pergola	R\$ 201.827,59	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
3	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	R\$ 96.201,63													
3.1	Iluminação	R\$ 8.593,88	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
3.2	Extintores	R\$ 3.700,37	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
3.3	Hidrantes	R\$ 64.679,39	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
3.4	Sinalização	R\$ 1.373,91	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
3.5	Instalações elétricas para Incendio	R\$ 17.854,08	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
4	ELETRICA	R\$ 432.762,65													
4.1	Iluminação e Ar Condicionado	R\$ 195.671,36	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
4.2	Instalações Elétricas	R\$ 68.027,83	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
4.3	Quadros Elétricos	R\$ 68.417,22	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
4.4	Entrada de Energia	R\$ 79.428,24	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
4.5	Iluminação Externa	R\$ 21.217,99	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
5	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 18.614,83													
5.1	Desmobilização e limpeza	R\$ 18.614,83	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
	TOTAL	R\$ 4.672.222,68													
	TOTAL MÊS	R\$ 111.569,58			TOTAL MÊS	R\$ 133.438,26		TOTAL MÊS	R\$ 140.305,68		TOTAL MÊS	R\$ 137.983,73		TOTAL MÊS	R\$ 137.983,73
	TOTAL ACUM.	R\$ 111.569,58			TOTAL ACUM.	R\$ 245.007,84		TOTAL ACUM.	R\$ 385.313,52		TOTAL ACUM.	R\$ 523.297,26		TOTAL ACUM.	R\$ 661.280,99
	AVANÇO	2%			5%			8%			11%			14%	

Pederneiras, 16 de outubro de 2023

Os pagamentos serão realizados com recursos provenientes do termo de convenio 103245/2023, celebrado entre o município e o estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, e contrapartida conforme parcelas conveniadas descritas no cronograma fisico-financeiro de desembolso. Porcentagens dos serviços fisicos executados.

1ª PARCELA 30% DE EXECUÇÃO: PAGAMENTO DO ESTADO E CONTRAPARTIDA CONFORME MEDIÇÃO MENSAL/SALDO (VALOR ESTADO R\$ 900.000,00)

2ª PARCELA 65% DE EXECUÇÃO: PAGAMENTO ESTADO EM ATÉ 30 DIAS APÓS CONCLUSÃO DA ETAPA E CONTRAPARTIDA CONFORME MEDIÇÃO MENSAL/SALDO (VALOR ESTADO R\$ 1.050.000,00)

3ª PARCELA 100% DE EXECUÇÃO: PAGAMENTO ESTADO EM ATÉ 30 DIAS APÓS CONCLUSÃO DA ETAPA E CONTRAPARTIDA CONFORME MEDIÇÃO MENSAL/SALDO (VALOR ESTADO R\$ 1.050.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
 Rua Siqueira Campos, n.º 5-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP
 Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
 E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: OBRAS DE CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE
 LOCAL: RUA AVELINA LURDES FABRÍCIO BRAMBILLA, N.º S/N - RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPES
 ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	7 mês		8 mês		9 mês		10 mês		11 mês		12 mês							
		RS TOTAL	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%						
1	BLOCO 01	R\$ 3.252.352,87																	
1.1	Serviços Preliminares	R\$ 65.774,73	4%	R\$ 2.630,99	4%	R\$ 2.630,99	4%	R\$ 2.630,99	4%	R\$ 2.630,99	4%	R\$ 2.630,99	4%						
1.2	Limpeza terreno Terraplanagem	R\$ 38.198,76	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%						
1.3	Infraestrutura	R\$ 261.614,54	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%						
1.4	Supraestrutura	R\$ 620.896,65	20%	R\$ 124.179,35	25%	R\$ 155.224,16	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%						
1.5	Vedação	R\$ 281.454,98	0%	R\$ 56.291,00	10%	R\$ 28.145,50	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 42.218,25	15%	R\$ 0,00	0%						
1.6	Cobertura	R\$ 574.191,22	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 172.257,37	30%	R\$ 229.676,49	30%	R\$ 172.257,37	0%						
1.7	Calhas, rufos e condutores	R\$ 105.102,57	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 52.551,28	50%	R\$ 52.551,28	50%						
1.8	Revestimentos	R\$ 291.260,87	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	20%	R\$ 58.252,17	30%	R\$ 87.378,26	30%	R\$ 87.378,26	20%						
1.9	Piso	R\$ 276.486,65	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%						
1.10	Hidráulica e acabamentos	R\$ 59.198,39	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	30%	R\$ 17.759,52	30%	R\$ 17.759,52	30%						
1.11	Louças e bancadas	R\$ 50.621,95	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%						
1.12	Metais	R\$ 35.122,66	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%						
1.13	Ligações de ar comprimido	R\$ 10.086,21	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 10.086,21	0%	R\$ 0,00	0%						
1.14	Esquadrias	R\$ 196.307,87	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 98.153,93	50%	R\$ 98.153,93	0%						
1.15	Pintura Interna, Externa, e Esquadrias	R\$ 386.034,84	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%						
2	AREA EXTERNA E INTERNA	R\$ 872.290,70																	
2.1	Infraestrutura	R\$ 77.412,60	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 38.706,30	20%	R\$ 15.482,52	30%	R\$ 23.273,78	0%						
2.2	Supraestrutura	R\$ 74.084,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%						
2.3	Vedação e portão	R\$ 196.909,67	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%						
2.4	Cobertura	R\$ 38.260,94	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%						
2.5	Pintura	R\$ 60.484,29	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%						
2.6	Piso, corrimão e paisagismo	R\$ 223.311,61	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%						
2.7	Marquise metálica e perçula	R\$ 201.827,59	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%						
3	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	R\$ 96.201,63																	
3.1	Iluminação	R\$ 8.593,88	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 8.593,88	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%						
3.2	Extintores	R\$ 3.700,37	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%						
3.3	Hidrantes	R\$ 64.679,39	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%						
3.4	Sinalização	R\$ 1.373,91	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%						
3.5	Instalações elétricas para incendio	R\$ 17.854,08	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 17.854,08	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%						
4	ELETRICA	R\$ 432.762,65																	
4.1	Iluminação e Ar Condicionado	R\$ 195.671,36	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	40%	R\$ 78.268,55	30%	R\$ 39.134,27	0%						
4.2	Instalações Elétricas	R\$ 68.027,83	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%						
4.3	Quadros Elétricos	R\$ 68.417,22	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%						
4.4	Entrada de Energia	R\$ 79.428,24	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	10%	R\$ 7.942,82	40%	R\$ 31.771,29	50%						
4.5	Iluminação Externa	R\$ 21.217,99	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%						
5	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 18.614,83																	
5.1	Desmobilização e limpeza	R\$ 18.614,83	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%						
TOTAL	RS	4.672.222,68																	
		TOTAL MÊS	RS	183.101,32	TOTAL MÊS	RS	186.000,65	TOTAL MÊS	RS	298.294,79	TOTAL MÊS	RS	449.225,35	TOTAL MÊS	RS	567.078,95	TOTAL MÊS	RS	557.258,19
		TOTAL ACUM.	RS	1.013.410,87	TOTAL ACUM.	RS	1.199.411,52	TOTAL ACUM.	RS	1.497.706,31	TOTAL ACUM.	RS	1.946.931,66	TOTAL ACUM.	RS	2.514.010,61	TOTAL ACUM.	RS	3.071.268,80
		AVANÇO		22%	AVANÇO		26%	AVANÇO		32%	AVANÇO		42%	AVANÇO		54%	AVANÇO		66%

Pederneiras, 16 de outubro de 2023

Os pagamentos serão realizados com recursos provenientes do termo de convenio 103245/2023, celebrado entre o município e o estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, e contrapartida conforme parcelas conveniadas descritas no cronograma fisico-financeiro de desembolso. Porcentagens dos serviços fisicos executados.

1ª PARCELA 30% DE EXECUÇÃO: PAGAMENTO DO ESTADO E CONTRAPARTIDA CONFORME MEDIÇÃO MENSAL/SALDO (VALOR ESTADO R\$ 900.000,00)

2ª PARCELA 65% DE EXECUÇÃO: PAGAMENTO ESTADO EM ATÉ 30 DIAS APÓS CONCLUSÃO DA ETAPA E CONTRAPARTIDA CONFORME MEDIÇÃO MENSAL/SALDO (VALOR ESTADO R\$ 1.050.000,00)

3ª PARCELA 100% DE EXECUÇÃO: PAGAMENTO ESTADO EM ATÉ 30 DIAS APÓS CONCLUSÃO DA ETAPA E CONTRAPARTIDA CONFORME MEDIÇÃO MENSAL/SALDO (VALOR ESTADO R\$ 1.050.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
 Rua Siqueira Campos, nº 5-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP
 Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
 E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: OBRAS DE CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE
 LOCAL: RUA AVENIDA LUIZES FABRÍCIO BRANBILIA, N° S/N - RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPES
 ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	ANEXO IV - CRONOGRAMA	13 mês		14 mês		15 mês		16 mês		17 mês		18 mês		
			R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	BLOCO 01	R\$ 3.252.352,87													
1.1	Serviços Preliminares	R\$ 65.774,73	4%	R\$ 2.630,99	4%	R\$ 2.630,99	4%	R\$ 2.630,99	4%	R\$ 2.630,99	4%	R\$ 2.630,99	4%	R\$ 2.630,99	
1.2	Limpeza terreno Terraplenagem	R\$ 38.198,76	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.3	Infraestrutura	R\$ 261.614,54	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.4	Supraestrutura	R\$ 620.896,65	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.5	Vedação	R\$ 281.454,98	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.6	Cobertura	R\$ 574.191,22	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.7	Calhas, rufos e condutores	R\$ 105.102,57	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.8	Revestimentos	R\$ 291.260,87	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.9	Piso	R\$ 276.486,65	30%	R\$ 82.945,99	30%	R\$ 82.945,99	10%	R\$ 27.648,66	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.10	Hidráulica e acabamentos	R\$ 59.198,39	10%	R\$ 5.919,84	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.11	Louças e bancadas	R\$ 50.621,95	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	10%	R\$ 5.062,19	30%	R\$ 15.186,58	30%	R\$ 15.186,58	30%	R\$ 15.186,58	
1.12	Metals	R\$ 35.122,66	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 35.122,66	
1.13	Ligações de ar comprimido	R\$ 10.086,21	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.14	Esquadrias	R\$ 196.307,87	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 98.153,93	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
1.15	Pintura Interna, Externa, e Esquadrias	R\$ 386.034,84	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	40%	R\$ 154.413,94	30%	R\$ 115.810,45	30%	R\$ 115.810,45	
2	AREA EXTERNA E INTERNA	R\$ 872.290,70													
2.1	Infraestrutura	R\$ 77.412,60	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
2.2	Supraestrutura	R\$ 74.084,00	50%	R\$ 37.042,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
2.3	Vedação e portão	R\$ 196.909,67	50%	R\$ 98.454,84	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
2.4	Cobertura	R\$ 38.260,94	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 38.260,94	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
2.5	Pintura	R\$ 60.484,29	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 30.242,14	50%	R\$ 30.242,14	
2.6	Piso, corrimão e paisagismo	R\$ 223.311,61	70%	R\$ 156.318,13	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
2.7	Marquise metálica e portão	R\$ 201.827,59	50%	R\$ 100.913,79	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
3	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	R\$ 96.201,63													
3.1	Iluminação	R\$ 8.593,88	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
3.2	Extintores	R\$ 3.700,37	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 3.700,37	
3.3	Hidrantes	R\$ 64.679,39	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 32.339,69	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
3.4	Sinalização	R\$ 1.373,91	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 1.373,91	
3.5	Instalações elétricas para Incendio	R\$ 17.854,08	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
4	ELETRICA	R\$ 432.762,65													
4.1	Iluminação e Ar Condicionado	R\$ 195.671,36	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	20%	R\$ 39.134,27	20%	R\$ 39.134,27	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
4.2	Instalações Elétricas	R\$ 68.027,83	0%	R\$ 0,00	40%	R\$ 27.211,13	20%	R\$ 13.606,37	20%	R\$ 13.606,37	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
4.3	Quadros Elétricos	R\$ 68.417,72	0%	R\$ 0,00	40%	R\$ 27.366,89	20%	R\$ 13.683,44	20%	R\$ 13.683,44	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
4.4	Entrada de Energia	R\$ 79.428,24	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
4.5	Iluminação Externa	R\$ 21.217,99	0%	R\$ 0,00	20%	R\$ 4.243,60	20%	R\$ 4.243,60	20%	R\$ 4.243,60	20%	R\$ 4.243,60	20%	R\$ 4.243,60	
5	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 18.614,83													
5.1	Desmobilização e limpeza	R\$ 18.614,83	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 18.614,83	
TOTAL			R\$ 4.672.222,68	TOTAL MÊS	R\$ 484.225,58	TOTAL MÊS	R\$ 274.892,23	TOTAL MÊS	R\$ 176.609,37	TOTAL MÊS	R\$ 242.898,39	TOTAL MÊS	R\$ 195.402,78	TOTAL MÊS	R\$ 226.925,54
TOTAL ACUM.			R\$ 3.555.494,37	TOTAL ACUM.	R\$ 3.830.386,60	TOTAL ACUM.	R\$ 3.830.386,60	TOTAL ACUM.	R\$ 4.006.995,97	TOTAL ACUM.	R\$ 4.249.894,36	TOTAL ACUM.	R\$ 4.445.297,14	TOTAL ACUM.	R\$ 4.672.222,68
AVANÇO			76%	AVANÇO	82%	AVANÇO	86%	AVANÇO	91%	AVANÇO	95%	AVANÇO	100%	AVANÇO	

Pederneiras, 16 de outubro de 2023

Os pagamentos serão realizados com recursos provenientes do termo de convenio 103245/2023, celebrado entre o município e o estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, e contrapartida conforme parcelas conveniadas descritas no cronograma fisico-financeiro de desembolso. Percentagens dos serviços fisicos executados.

1ª PARCELA 30% DE EXECUÇÃO: PAGAMENTO DO ESTADO E CONTRAPARTIDA CONFORME MEDIÇÃO MENSAL/SALDO (VALOR ESTADO R\$ 900.000,00)

2ª PARCELA 65% DE EXECUÇÃO: PAGAMENTO ESTADO EM ATÉ 30 DIAS APÓS CONCLUSÃO DA ETAPA E CONTRAPARTIDA CONFORME MEDIÇÃO MENSAL/SALDO (VALOR ESTADO R\$ 1.050.000,00)

3ª PARCELA 100% DE EXECUÇÃO: PAGAMENTO ESTADO EM ATÉ 30 DIAS APÓS CONCLUSÃO DA ETAPA E CONTRAPARTIDA CONFORME MEDIÇÃO MENSAL/SALDO (VALOR ESTADO R\$ 1.050.000,00)

Responsável Técnico: Leandro Rosa
 Engenheiro Civil CREA 5069465469

Responsável Técnico: Raphael Tramonte Leme
 Engenheiro Civil CREA 5069465124

Resp. Técnico: Alex Tincani Pacheco
 Engenheiro Eletricista CREA 5069710529

Secretário de Infraestrutura e Obras
 Deivis Augusto Nachif Fernandes
 Arquiteto e Urbanista CAU A10059-28

Ivana Maria Bertolini Camarinha
 Prefeita Municipal de Pederneiras