



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: ENERGIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL "VALE DO SOL"

LOCAL: AVENIDA BERNARDINO FLORA FURLÁN S/N

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ANEXO IV - CRONOGRAMA DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	1 mês		2 mês		3 mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.358,51	100%	R\$ 1.358,51	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
2.1	ILUMINAÇÃO PISTA	R\$ 442.230,56	33%	R\$ 145.936,08	33%	R\$ 145.936,08	34%	R\$ 150.358,39
2.2	ILUMINAÇÃO DAS ÁREAS DE CONVIVÊNCIA	R\$ 333.506,26	33%	R\$ 110.057,07	33%	R\$ 110.057,07	34%	R\$ 113.392,13
2.3	REDE INTERNA DE BAIXA TENSÃO E ILUMINAÇÃO DA RUA DE TERRA	R\$ 79.312,95	50%	R\$ 39.656,48	50%	R\$ 39.656,48	0%	R\$ 0,00
5	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO E ENTRADA DE ENERGIA	R\$ 79.217,88	50%	R\$ 39.608,94	50%	R\$ 39.608,94	0%	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 935.626,16	TOTAL MÊS	R\$ 336.617,08	TOTAL MÊS	R\$ 335.258,57	TOTAL MÊS	R\$ 263.750,52
			TOTAL ACUM.	R\$ 336.617,08	TOTAL ACUM.	R\$ 671.875,64	TOTAL ACUM.	R\$ 935.626,16
			AVANÇO	36%	AVANÇO	72%	AVANÇO	100%

Pederneiras, 25 de julho de 2023.

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Alex Tincani Pacheco
Eng. Elet. CREA/SP 5069710529

