

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

**PEDERNEIRAS**
VAMOS JUNTOS!**OBRA: PAVIMENTAÇÃO AERÓDROMO MUNICIPAL****ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL PDN 150, S/Nº**

REF. - SINAPI 12-2018

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

BDI - 19,60%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18
1.	Pavimentação Aeroporto Municipal de Pederneiras	2.050.837,63	% Período:	9,06%	20,82%	27,18%	24,29%	18,65%
1.1.	Serviços Preliminares	38.179,45	% Período:	54,08%		22,96%	22,96%	
1.1.1.	LOCAÇÃO DE OBRA	38.179,45	% Período:	54,08%		22,96%	22,96%	
1.2.	PISTA DE POUSO E DECOLAGEM	1.233.394,58	% Período:	2,31%	22,71%	25,00%	25,00%	24,98%
1.2.1.	TERRAPLENAGEM - PREPARAÇÃO DO SUB-LEITO/SUB-BASE, ESP. 15cm, CBR>20%	57.015,10	% Período:	50,00%		25,00%	25,00%	
1.2.2.	BASE - BGS - ESP. 15cm, CBR> 80%	325.454,39	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
1.2.3.	PAVIMENTAÇÃO	794.889,15	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
1.2.4.	SINALIZAÇÃO	56.035,94	% Período:			25,00%	25,00%	50,00%
1.3.	ÁREA GRAMADA - ACOSTAMENTO - EXCLUSA INTERSEÇÃO COM PISTA DE TAXI	419.215,57	% Período:	14,52%	17,74%	25,00%	25,00%	17,74%
1.3.1.	TERRAPLENAGEM	121.730,18	% Período:	50,00%		25,00%	25,00%	
1.3.2.	GRAMA	297.485,39	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
1.4.	PISTA DE TAXI	69.893,97	% Período:	4,58%		90,03%	5,39%	
1.4.1.	TERRAPLENAGEM - PREPARAÇÃO DO SUB-LEITO/SUB-BASE, ESP. 15cm, CBR>20%	3.202,59	% Período:	100,00%				
1.4.2.	BASE - BGS - ESP. 15cm, CBR> 80%	18.280,38	% Período:			100,00%		
1.4.3.	PAVIMENTAÇÃO	44.647,02	% Período:			100,00%		
1.4.4.	SINALIZAÇÃO	3.763,98	% Período:				100,00%	
1.5.	DRENAGEM	290.154,06	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
1.5.1.	DRENO DE PAVIMENTO	290.154,06	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
			%:	9,06%	20,82%	27,18%	24,29%	18,65%
			Repass:	166.928,33	383.697,59	500.862,49	447.694,60	343.690,55
			Contrapartida:	18.837,48	43.299,40	56.521,18	50.521,32	38.784,69
			Outros:	-	-	-	-	-
			Investimento:	185.765,81	426.996,99	557.383,67	498.215,91	382.475,25
			%:	9,06%	29,88%	57,06%	81,35%	100,00%
			Repass:	166.928,33	550.625,92	1.051.488,41	1.499.183,01	1.842.873,56
			Contrapartida:	18.837,48	62.136,88	118.658,06	169.179,38	207.964,07
			Outros:	-	-	-	-	-
			Investimento:	185.765,81	612.762,80	1.170.146,47	1.668.362,38	2.050.837,63

RESP. TÉCNICO: PAULO F. S. GALVÃO FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-SP 5069072940