



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º 5-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br



PEDERNEIRAS
VAMOS JUNTOS!

OBRA: REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO

ENDEREÇO: RUA JOSUÉ DE ALMEIDA FRANCO, Nº 0-830 - N.H MICHEL NEME - PEDERNEIRAS/SP

ANEXO III

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
ANEXO IV - CRONOGRAMA			1 mês		2 mês		3 mês		4 mês		5 mês	
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Preliminares	R\$ 2.434,62	100%	R\$ 2.434,62								
2	Demolições	R\$ 10.631,82	100%	R\$ 10.631,82								
3	Reforço Estrutural	R\$ 20.621,34	100%	R\$ 20.621,34								
4	Estrutura	R\$ 26.871,03	40%	R\$ 10.748,41	60%	R\$ 16.122,62						
5	Alvenaria	R\$ 9.739,68	40%	R\$ 3.895,87	60%	R\$ 5.843,81						
6	Cobertura	R\$ 15.783,67			30%	R\$ 4.735,10	60%	R\$ 9.470,20	10%	R\$ 1.578,37		
7	Revestimento	R\$ 29.225,37			40%	R\$ 11.690,15	50%	R\$ 14.612,69	10%	R\$ 2.922,54		
8	Piso	R\$ 36.568,88			40%	R\$ 14.627,55	50%	R\$ 18.284,44	10%	R\$ 3.656,89		
9	Churrasqueira	R\$ 3.149,12					100%	R\$ 3.149,12				
10	Esquadrias e Fechamentos	R\$ 35.760,93							60%	R\$ 21.456,56	40%	R\$ 14.304,37
11	Barras de Apoio	R\$ 1.925,67									100%	R\$ 1.925,67
12	Instalações Hidráulicas	R\$ 22.705,13	20%	R\$ 4.541,03			30%	R\$ 6.811,54			50%	R\$ 11.352,56
13	Instalações Elétricas e Iluminação	R\$ 47.938,29	10%	R\$ 4.793,83			60%	R\$ 28.762,98			30%	R\$ 14.381,49
14	Pintura	R\$ 45.651,57							30%	R\$ 13.695,47	70%	R\$ 31.956,10
15	Área externa	R\$ 82.052,33							70%	R\$ 57.436,63	30%	R\$ 24.615,70
15	Proteção contra incêndio	R\$ 792,70									100%	R\$ 792,70
16	Desmobilização	R\$ 3.963,96									100%	R\$ 3.963,96
	TOTAL	R\$ 395.816,12	TOTAL MÊS	R\$ 57.666,92	TOTAL MÊS	R\$ 53.019,23	TOTAL MÊS	R\$ 81.090,97	TOTAL MÊS	R\$ 100.746,45	TOTAL MÊS	R\$ 103.292,54
			TOTAL ACUM.	R\$ 57.666,92	TOTAL ACUM.	R\$ 110.686,16	TOTAL ACUM.	R\$ 191.777,12	TOTAL ACUM.	R\$ 292.523,58	TOTAL ACUM.	R\$ 395.816,12
			AVANÇO	15%	AVANÇO	28%	AVANÇO	48%	AVANÇO	74%	AVANÇO	100%

Pederneiras, 09 de dezembro de 2019

Vicente Juliano Minguii
Prefeito Municipal de Pederneiras

Resp. Técnico: Fábio Chaves Sgavioli
Arquiteto e Urbanista CAU A61560-9