



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANEXO IV

Local: Rua Pedro Dias Barbosa, O-140, Distrito de Vanglória-Pederneiras/SP

Título: Ampliação do PAS de Vanglória

orçamento das etapas construtivas								
item	etapa construtiva	R\$ total	1º mês R\$	2º mês R\$	3º mês R\$	4º mês R\$	5º mês R\$	6º mês R\$
1	Serviços preliminares	R\$ 979,10	979,10					
2	Fundações	R\$ 16.422,97	9.361,10	7.061,87				
3	Estruturas de concreto	R\$ 16.217,96	3.243,59	7.784,62	5.189,75			
4	Alvenaria	R\$ 13.905,88		8.343,53	5.562,35			
5	Cobertura	R\$ 21.362,89		6.408,87	14.954,02			
6	Esquadrias	R\$ 11.996,25			2.399,25	2.399,25	2.399,25	4.798,50
7	Revestimentos	R\$ 24.531,50			5.642,24	5.642,24	13.247,02	
8	Pisos	R\$ 19.041,36			4.760,34	4.760,34	4.760,34	4.760,34
9	Instalações elétricas	R\$ 4.729,63				1.576,55	1.576,54	1.576,54
10	Instalações Hidrosanitárias							
10.1	Instalações hidráulicas - esgoto	R\$ 2.026,24				1.013,12	1.013,12	
10.2	Instalações hidráulicas - água fria	R\$ 2.342,04				1.171,02	1.171,02	
11	Louças e metais	R\$ 1.305,11						1.305,11
12	Pintura	R\$ 9.633,98				3.211,33	3.211,33	3.211,32
13	Limpeza	R\$ 278,40						278,40
REPASSE		R\$ 122.500,00	R\$ 13.583,79	R\$ 23.190,02	R\$ 23.553,93	R\$ 19.773,85	R\$ 27.378,62	R\$ 15.019,79
CONTRAPARTIDA		R\$ 22.273,31	R\$ -	R\$ 6.408,87	R\$ 14.954,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 910,42
TOTAL		R\$ 144.773,31	R\$ 13.583,79	R\$ 29.598,89	R\$ 38.507,95	R\$ 19.773,85	R\$ 27.378,62	R\$ 15.930,21

VALOR: R\$ 144.773,31 (Cento e quarenta e quatro mil, setecentos e setenta e três Reais e trinta e um centavos)

Pederneiras, 10 de Dezembro de 2011

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

Antonio Carlos Valinetti
Engº Civil 060054320 5
Diretor do Dep. De Obras e Vias Públicas