

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Local: Avenida Brasil, esq c\ Rua João Antonio Simões, s/n

Bairro: Núcleo Habitacional Michel Neme

Título: Posto de Saúde Michel Neme

ANEXO IV

| orçamento das etapas construtivas | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| item | etapa construtiva | R\$ total | 1º mês R\$ | 2º mês R\$ | 3º mês R\$ | 4º mês R\$ | 5º mês R\$ | 6º mês R\$ | 7º mês R\$ | 8º mês R\$ | 9º mês R\$ | 10º mês R\$ |
| 1 | Fundações | R\$ 103.631,57 | 71.090,00 | 32.541,57 | | | | | | | | |
| 2 | Estruturas de Concreto e Pisos | R\$ 251.012,69 | 25.450,00 | 53.545,00 | 57.339,69 | 57.339,00 | 57.339,00 | | | | | |
| 3 | Alvenaria e Revestimentos | R\$ 95.482,52 | | 14.360,00 | 16.480,00 | 16.820,00 | 16.820,00 | 16.820,00 | 14.182,52 | | | |
| 4 | Instalações hidráulicas e elétricas | R\$ 140.891,85 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 24.670,00 | 33.170,00 | 34.981,00 | 41.470,85 | | |
| 5 | Vidros Temperados e Portas de Madeira / Metálicas | R\$ 27.530,63 | | | | | | | | 7.040,00 | 9.870,00 | 10.620,63 |
| 6 | Coberturas Metálicas | R\$ 45.239,80 | | | | | 21.390,00 | 23.849,80 | | | | |
| 7 | Armários de Madeira e Acessórios | R\$ 26.999,25 | | | | | | | | | 13.499,62 | 13.499,63 |
| 8 | Muro Lateral e Área Externa | R\$ 273.519,65 | | | 21.019,65 | 30.300,00 | 30.300,00 | 40.200,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 48.300,00 | 18.400,00 |
| 9 | Limpeza Final | R\$ 2.693,90 | | | | | | | | | | 2.693,90 |
| TOTAL | | R\$ 967.001,86 | 96.540,00 | 102.646,57 | 97.039,34 | 106.659,00 | 150.519,00 | 114.039,80 | 91.663,52 | 91.010,85 | 71.669,62 | 45.214,16 |

Valor total : R\$ 967.001,85 (Novecentos e sessenta e sete mil um real e oitenta e seis centavos)

Pederneiras, 20 de maio de 2.010.

Ivana Maria Bertolini Camarinha
 Prefeita Municipal

Antonio Carlos Valinetti
 Engº Civil 060054320 5
 Diretor do Dep. De Obras e Vias Públicas