



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ENGENHARIA E PROJETOS

OBRA: SENAI
 LOCAL: AVENIDA BERNARDINO FLORA FURLAN, N.º N-1920 - NÚCLEO HABITACIONAL BRUNO CURY
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREINERAS

DATA: 12/11/2020 BDI: 20,04%
 FONTE: 180 SEM DESONERAÇÃO
 GPOS: 2020/10 SEM DESONERAÇÃO
 SINAPI: 2020/07 SEM DESONERAÇÃO
 SIURB: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1 (SEM BDI)	MÊS 1 (COM BDI)	MÊS 2 (SEM BDI)	MÊS 2 (COM BDI)	MÊS 3 (SEM BDI)	MÊS 3 (COM BDI)	Total parcela (COM BDI)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.445,18	33,34%	33,34%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
			815,22	985,93	814,98	985,64	814,98	985,64	2.957,20
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	356,33	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%			100,00%
			178,17	215,48	178,16	215,47			430,95
3	RECOMPOSIÇÕES CIVIS	250,36	33,34%	33,34%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
			83,47	100,95	83,44	100,91	83,44	100,91	302,77
4	EXECUÇÕES CIVIS	9.225,15	33,34%	33,34%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
			3.075,67	3.719,72	3.074,74	3.718,59	3.074,74	3.718,59	11.156,90
5	SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	35.282,63	33,34%	33,34%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
			11.763,23	14.226,45	11.759,70	14.222,18	11.759,70	14.222,18	42.670,81
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INCÊNDIO	23.536,75	20,00%	20,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	100,00%
			4.707,35	5.693,07	9.414,70	11.386,14	9.414,70	11.386,14	28.465,35
7	RESERVATÓRIO APOIADO	11.913,63			50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
					5.956,82	7.204,18	5.956,82	7.204,18	14.408,36
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.672,85			50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
					1.836,43	2.220,98	1.836,42	2.220,97	4.441,94
9	DOCUMENTAÇÕES	7.252,02					100,00%	100,00%	100,00%
							7.252,02	8.770,59	8.770,59
		93.934,90		24.941,59		40.054,08		48.609,20	113.604,87
				24.941,59		64.995,67		113.604,87	

VITOR
 Assinado de forma digital por VITOR MARTIN
 SALINAS:3
 83598318
 07

Dados:
 2021.03.10
 15:41:06 -03'00'