



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SENAI	DATA :	12/11/2020	BDI :	20,94%
LOCAL:	AVENIDA BERNARDINO FLORA FURLAN, N° N-1920 - NÚCLEO HABITACIONAL BRUNO CURY	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	CPOS	180 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		SINAPI	2020/10 SEM DESONERAÇÃO	113,93%	71,01%
		SIURB	2020/07 SEM DESONERAÇÃO	157,80%	99,70%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1 (SEM BDI)	MÊS 1 (COM BDI)	MÊS 2 (SEM BDI)	MÊS 2 (COM BDI)	MÊS 3 (SEM BDI)	MÊS 3 (COM BDI)	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.957,20	33,34%	33,34%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	100,00' %'
			815,22	985,93	814,98	985,64	814,98	985,64	2.957,20
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	430,95	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%			100,00' %'
			178,17	215,48	178,16	215,47			430,95
3	RECOMPOSIÇÕES CIVIS	302,79	33,34%	33,34%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	100,00' %'
			83,47	100,95	83,44	100,91	83,45	100,92	302,79
4	EXECUÇÕES CIVIS	9.641,47	33,34%	33,34%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	100,00' %'
			2.657,90	3.214,46	2.657,10	3.213,50	2.657,11	3.213,51	9.641,47
5	SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	42.670,81	33,34%	33,34%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	100,00' %'
			11.763,23	14.226,45	11.759,70	14.222,18	11.759,70	14.222,18	42.670,81
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INCÊNDIO	28.465,35	20,00%	20,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	100,00' %'
			4.707,35	5.693,07	9.414,70	11.386,14	9.414,70	11.386,14	28.465,35
7	RESERVATÓRIO APOIADO	14.408,34			50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00' %'
					5.956,82	7.204,18	5.956,81	7.204,17	14.408,34
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.441,94			50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00' %'
					1.836,43	2.220,98	1.836,42	2.220,97	4.441,94
9	DOCUMENTAÇÕES	8.770,59					100,00%	100,00%	100,00' %'
							7.252,02	8.770,59	8.770,59
		112.089,44		24.436,34		39.548,99		48.104,11	112.089,44
				24.436,34		63.985,33		112.089,44	