



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º 5-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GUARITA E DEPÓSIO DE CAÇAMBAS

ENDEREÇO: ATERRO DE INERTES

ITEM	ANEXO IV - CRONOGRAMA DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	1º Mês		2º Mês		3º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Preliminares	R\$ 1.966,59	100%	R\$ 1.966,59				
2	Fundações	R\$ 24.363,61	100%	R\$ 24.363,61				
3	Superestrutura	R\$ 13.523,35	50%	R\$ 6.761,67	30%	R\$ 4.057,00	20%	R\$ 2.704,67
4	Alvenaria	R\$ 7.543,96	60%	R\$ 4.526,38	40%	R\$ 3.017,59		
5	Cobertura	R\$ 31.370,13	20%	R\$ 6.274,03	60%	R\$ 18.822,08	20%	R\$ 6.274,03
6	Instalações Hidrossanitárias	R\$ 11.677,25	30%	R\$ 3.503,18	60%	R\$ 7.006,35	10%	R\$ 1.167,73
7	Revestimentos	R\$ 5.250,06	30%	R\$ 1.575,02	30%	R\$ 1.575,02	40%	R\$ 2.100,02
8	Pisos	R\$ 4.305,89			60%	R\$ 2.583,54	40%	R\$ 1.722,36
9	Esquadrias e fechamentos	R\$ 16.258,25			60%	R\$ 9.754,95	40%	R\$ 6.503,30
10	Instalações Elétricas e Iluminação	R\$ 9.912,01	20%	R\$ 1.982,40	70%	R\$ 6.938,40	10%	R\$ 991,20
11	Pintura	R\$ 7.104,27					100%	R\$ 7.104,27
12	Desmobilização	R\$ 533,96					100%	R\$ 533,96
	TOTAL	R\$ 133.809,34	TOTAL MÊS	R\$ 50.952,87	TOTAL MÊS	R\$ 53.754,93	TOTAL MÊS	R\$ 29.101,53
			TOTAL ACUM.	R\$ 50.952,87	TOTAL ACUM.	R\$ 104.707,80	TOTAL ACUM.	R\$ 133.809,34
			AVANÇO	38%	AVANÇO	78%	AVANÇO	100%

Pederneiras, 05 de abril de 2021

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Responsável Técnico: Fábio Chaves Sgavioli
Arquiteto e Urbanista CAU A61560-9