



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	EMEF CONJ. HAB. MARIA ELENA P. BERTOLINI	DATA : 04/05/2021	BDI : 20,94%			
LOCAL:	PRAÇA MARIA BRIGIDA, 0-975 – MARIA HELENA – PEDERNEIRAS/SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	SP OBRAS	181 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	03/2021
		SP	2021/01	120,87%	-	03/2021
		SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	113,93%	71,01%	04/2021
		SIURB	2021/01 SEM DESONERAÇÃO	157,80%	99,70%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.486,88	33,34 %	33,33 %	33,33 %	100,00 %
			829,13	828,88	828,87	2.486,88
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	884,85	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			442,43	442,42		884,85
3	RECOMPOSIÇÕES CIVIS	260,04	33,34 %	33,33 %	33,33 %	100,00 %
			86,70	86,67	86,67	260,04
4	EXECUÇÕES CIVIS	7.965,42	33,34 %	33,33 %	33,33 %	100,00 %
			2.655,67	2.654,87	2.654,88	7.965,42
5	SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	53.107,27	33,34 %	33,33 %	33,33 %	100,00 %
			17.705,96	17.700,65	17.700,66	53.107,27
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INCÊNDIO	33.631,38	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			6.726,28	13.452,55	13.452,55	33.631,38
7	ACESSIBILIDADE	772,18	33,34 %	33,33 %	33,33 %	100,00 %
			257,44	257,37	257,37	772,18
8	RESERVATÓRIO APOIADO	13.699,53	33,34 %	33,33 %	33,33 %	100,00 %
			4.567,42	4.566,05	4.566,06	13.699,53
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.711,73		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				1.855,87	1.855,86	3.711,73
10	DOCUMENTAÇÕES	6.343,71			100,00 %	100,00 %
					6.343,71	6.343,71
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	25.727,51	27,08 %	34,06 %	38,86 %	100,00 %
			6.966,62	8.761,94	9.998,95	25.727,51
		148.590,50	40.237,65	50.607,27	57.745,58	148.590,50
			40.237,65	90.844,92	148.590,50	