



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	EMEF MONSENHOR CELSO	DATA : 12/11/2020	BDI : 20,94%		
LOCAL:	RUA JOSÉ LEANDRIN Nº O-913 – CIDADE NOVA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	SP OBRAS	181 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	113,93%	71,01%
		SIURB	2021/01 SEM DESONERAÇÃO	157,80%	99,70%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					REF.
					03/2021
					04/2021
					04/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.486,88	33,34 %	33,33 %	33,33 %	100,00 %
			829,13	828,88	828,87	2.486,88
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	220,95	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			110,48	110,47		220,95
3	RECOMPOSIÇÕES CIVIS	162,72	33,34 %	33,33 %	33,33 %	100,00 %
			54,25	54,23	54,24	162,72
4	EXECUÇÕES CIVIS	8.111,39	33,34 %	33,33 %	33,33 %	100,00 %
			2.704,34	2.703,53	2.703,52	8.111,39
5	SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	73.991,21	33,34 %	33,33 %	33,33 %	100,00 %
			24.668,67	24.661,27	24.661,27	73.991,21
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INCÊNDIO	50.249,36	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			10.049,87	20.099,75	20.099,74	50.249,36
7	ACESSIBILIDADE	14.999,41		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				7.499,71	7.499,70	14.999,41
8	RESERVATÓRIO APOIADO	13.699,53		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				6.849,77	6.849,76	13.699,53
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.711,73		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				1.855,87	1.855,86	3.711,73
10	DOCUMENTAÇÕES	8.780,38			100,00 %	100,00 %
					8.780,38	8.780,38
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	36.941,00	21,78 %	36,66 %	41,56 %	100,00 %
			8.046,23	13.541,43	15.353,34	36.941,00
		213.354,56	46.462,97	78.204,91	88.686,68	213.354,56
			46.462,97	124.667,87	213.354,56	