



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	EMEI PROF GUILHERMINA FARIA E CCI NEUSA CARDOSO FELICIO MATURANA	DATA : 12/11/2020	BDI : 20,94%			
DESCRIÇÃO:	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA KATAZ RAZUK, N° O-1360 - LOTEAMENTO CIDADE NOVA	SP OBRAS	181 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	03/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	113,93%	71,01%	06/2021
		SIURB	2021/01 SEM DESONERAÇÃO	157,80%	99,70%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.697,22	33,34%	33,33%	33,33%	100,00' %
			565,85	565,68	565,69	1.697,22
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	1.302,57	50,00%	50,00%		100,00' %
			651,29	651,28		1.302,57
3	RECOMPOSIÇÕES CIVIS	235,41	33,34%	33,33%	33,33%	100,00' %
			78,49	78,46	78,46	235,41
4	EXECUÇÕES CIVIS	16.072,35	33,34%	33,33%	33,33%	100,00' %
			5.358,52	5.356,91	5.356,92	16.072,35
5	SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	76.264,10	33,34%	33,33%	33,33%	100,00' %
			25.426,45	25.418,82	25.418,83	76.264,10
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INCÊNDIO	38.660,87	20,00%	40,00%	40,00%	100,00' %
			7.732,17	15.464,35	15.464,35	38.660,87
7	ACESSIBILIDADE	1.904,56		50,00%	50,00%	100,00' %
				952,28	952,28	1.904,56
8	RESERVATÓRIO APOIADO	16.568,22		50,00%	50,00%	100,00' %
				8.284,11	8.284,11	16.568,22
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.489,18		50,00%	50,00%	100,00' %
				2.244,59	2.244,59	4.489,18
10	DOCUMENTAÇÕES	8.775,66			100,00%	100,00' %
					8.775,66	8.775,66
		165.970,14	39.812,77	59.016,48	67.140,89	
			39.812,77	98.829,25	165.970,14	165.970,14