

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: REFORMA CRAS CIDADE NOVA E CENTRO GERAÇÃO DE RENDA

ENDEREÇO: RUA FELISBERTO JOSÉ MAGNANI, N° O-620, CIDADE NOVA

ANEXO IV

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ANEXO IV - CRONOGRAMA DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	1º Mês		2º Mês		3º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	CRAS CIDADE NOVA							
1.1	SERVIÇO PRELIMINAR	R\$ 2.964,23	75%	R\$ 2.223,18	25%	R\$ 741,06		
1.2	DEMOLIÇÃO	R\$ 6.986,76	100%	R\$ 6.986,76				
1.3	FUNDAÇÕES	R\$ 952,02	100%	R\$ 952,02				
1.4	SUPERESTRUTURA E ALVENARIA	R\$ 6.356,66			100%	R\$ 6.356,66		
1.5	ALVENARIA	R\$ 1.613,26			100%	R\$ 1.613,26		
1.6	COBERTURA	R\$ 12.452,71			100%	R\$ 12.452,71		
1.7	REVESTIMENTO	R\$ 7.351,34			50%	R\$ 3.675,67	50%	
1.8	PISOS E PAVIMENTOS	R\$ 29.906,03					100%	
1.9	PORTAS E JANELAS	R\$ 19.259,46					100%	
1.10	LOUÇAS E METAIS E BANCADAS	R\$ 408,50					100%	
2	CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA CIDADE NOVA							
2.1	DEMOLIÇÃO	R\$ 528,53	100%	R\$ 528,53				
2.2	COBERTURA	R\$ 10.496,25			100%	R\$ 10.496,25		
2.3	ALVENARIA	R\$ 678,60			100%	R\$ 678,60		
2.4	JANELA	R\$ 9.095,73					100%	
2.5	LIMPEZA FINL DE OBRA	R\$ 3.499,83					100%	
	TOTAL	R\$ 112.549,91		R\$ 10.690,49	R\$ 36.014,20	R\$ 65.845,21		
			TOTAL MÊS	R\$ 10.690,49	TOTAL MÊS	R\$ 36.014,20	TOTAL MÊS	R\$ 65.845,21
			TOTAL ACUM.	R\$ 10.690,49	TOTAL ACUM.	R\$ 46.704,69	TOTAL ACUM.	R\$ 112.549,91
			AVANÇO	9%	AVANÇO	41%	AVANÇO	100%

Pederneiras, 05 de outubro de 2022

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Responsável Técnico:
Deivis Augusto Nachif Fernandes
Arquiteto e Urbanista CAU A1005928