



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br



PEDERNEIRAS
VAMOS JUNTOS!

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CASA CIVIL

SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO:

PEDERNEIRAS

DATA BASE

DEZ/2017

OBJETO:

AMPLIAÇÃO E REFORMA - COZINHA PILOTO

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do da Ordem de Serviços

FINAL: 180 DIAS

ANEXO IV

ITEM	SERVIÇO		UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
	Descrição	Critério de medição (vinculação)		Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da 1ª etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 60 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da 2ª etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 60 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da 3ª etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 60 DIAS	
1.1	Serviços Preliminares	área locada	m ²	800,00	-	-	-	800,00		
			R\$	R\$ 19.188,10	R\$	-	R\$	-	R\$ 19.188,10	
1.2	Fundações profundas	metro de estaca perfurado	m	276,00	-	-	276,00			
			R\$	R\$ 11.797,34	R\$	-	R\$	-	R\$ 11.797,34	
1.3	Fundações rasas	volume de concreto	m ³	11,50	-	-	11,50			
			R\$	R\$ 20.153,88	R\$	-	R\$	-	R\$ 20.153,88	
1.4	Superestrutura (pilares, vigas e lajes)	volume de concreto	m ³	51,07	-	-	51,07			
			R\$	R\$ 75.482,29	R\$	-	R\$	-	R\$ 75.482,29	
1.5	Contra piso e piso	volume de concreto	m ³	38,13	-	-	38,13			
			R\$	R\$ 30.821,29	R\$	-	R\$	-	R\$ 30.821,29	
1.6	Vedação (alvenaria)	área de alvenaria (19cm)	m ²	1.013,74	-	-	1.013,74			
			R\$	R\$ 86.239,55	R\$	-	R\$	-	R\$ 86.239,55	
1.7	Cobertura e telhamento (aço)	área de telhamento (met.)	m ²	-	352,37	-	352,37			
			R\$	-	R\$ 112.510,33	R\$	-	R\$ 112.510,33		
1.8	Cobertura e telhamento (conv.)	área de telhamento (barro)	m ²	-	271,00	-	271,00			
			R\$	-	R\$ 43.271,11	R\$	-	R\$ 43.271,11		
1.9	Portas e Caixilhos	área de tela de proteção (mosq.)	m ²	-	-	117,41	117,41			
			R\$	-	R\$	-	R\$ 126.235,29	R\$ 126.235,29		
1.10	Água fria	comprimento total de tubos (somat.)	m	-	370,00	-	370,00			
			R\$	-	R\$ 11.872,92	R\$	-	R\$ 11.872,92		
1.11	Louças, metais e registros	total un. colocadas	un.	-	-	96,00	96,00			
			R\$	-	R\$	-	R\$ 15.840,50	R\$ 15.840,50		
1.12	Águas pluviais	comprimento total de	m	-	201,50	-	201,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br



PEDERNEIRAS
VAMOS JUNTOS!

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CASA CIVIL

SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO:

PEDERNEIRAS

DATA BASE

DEZ/2017

OBJETO:

AMPLIAÇÃO E REFORMA - COZINHA PILOTO

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do da Ordem de Serviços

FINAL: 180 DIAS

ANEXO IV

ITEM	SERVIÇO		UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
	Descrição	Critério de medição (vinculação)		Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da 1ª etapa.	DE PRAZO EXECUÇÃO 60 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da 2ª etapa.	DE PRAZO EXECUÇÃO 60 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da 3ª etapa.	DE PRAZO EXECUÇÃO 60 DIAS	
		calhas e rufos	R\$	R\$	-	R\$	19.112,64	R\$	-	R\$ 19.112,64
1.13	Combate à Incêndio	total de itens instalados (%)	%		-		100,00		-	100,00
			R\$	R\$	-	R\$	2.045,88	R\$	-	R\$ 2.045,88
1.14	Rede de Gás	comprimento total de tubo de aço	m		-		40,00		-	40,00
			R\$	R\$	-	R\$	5.075,71	R\$	-	R\$ 5.075,71
1.15	Esgotamento sanitário	comprimento total de tubos (somat.)	m		-		200,00		-	200,00
			R\$	R\$	-	R\$	28.934,64	R\$	-	R\$ 28.934,64
1.16	Rede Elétrica, Lógica e Telefonia	total de itens instalados (%)	%		-		100,00		-	100,00
			R\$	R\$	-	R\$	89.676,56	R\$	-	R\$ 89.676,56
1.17	SPDA	total de itens instalados (%)	%		-		100,00		-	100,00
			R\$	R\$	-	R\$	7.264,58	R\$	-	R\$ 7.264,58
1.18	Revestimento em parede	área de emboço	m ²		-		-		1.662,12	1.662,12
			R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	130.733,49	R\$ 130.733,49
1.19	Revestimento piso	área total de pisos (somat.)	m ²		-		-		417,39	417,39
			R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	97.229,70	R\$ 97.229,70
1.20	Pintura	área total de pintura	m ²		-		769,45		-	769,45
			R\$	R\$	-	R\$	20.250,52	R\$	-	R\$ 20.250,52
1.21	Vidros	área total de vidros	m ²		-		-		46,67	46,67
			R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	8.550,51	R\$ 8.550,51
1.22	Bancadas	área total de bancadas	m ²		-		29,80		-	29,80
			R\$	R\$	-	R\$	30.659,19	R\$	-	R\$ 30.659,19
2.1	Serviços Preliminares	volume de demolição	m ³		7,85		-		-	7,85
			R\$	R\$	1.493,45	R\$	-	R\$	-	R\$ 1.493,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br



PEDERNEIRAS
VAMOS JUNTOS!

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CASA CIVIL

SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO:

PEDERNEIRAS

DATA BASE

DEZ/2017

OBJETO:

AMPLIAÇÃO E REFORMA - COZINHA PILOTO

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do da Ordem de Serviços

FINAL: 180 DIAS

ANEXO IV

ITEM	SERVIÇO		UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
	Descrição	Critério de medição (vinculação)		Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da 1ª etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 60 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da 2ª etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 60 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da 3ª etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 60 DIAS	
2.2	Contra piso e piso	volume de concreto	m³	0,55	-	-	-	-	0,55	
			R\$	R\$ 400,65	R\$	-	R\$	-	R\$ 400,65	
2.3	Vedação (alvenaria)	área de alvenaria (19cm)	m²	34,78	-	-	-	-	34,78	
			R\$	R\$ 2.580,54	R\$	-	R\$	-	R\$ 2.580,54	
2.4	Portas e Caixilhos	área de tela de proteção (mosq.)	m²	22,40	-	-	-	-	22,40	
			R\$	R\$ 18.779,87	R\$	-	R\$	-	R\$ 18.779,87	
2.5	Louças, metais e registros	total un. colocadas	un.	-	-	-	29,00	29,00		
			R\$	R\$ -	R\$	-	R\$ 4.743,70	R\$ 4.743,70		
2.6	Revestimento em parede	área de emboço	m²	34,78	-	-	-	34,78		
			R\$	R\$ 3.420,20	R\$	-	R\$	-	R\$ 3.420,20	
2.7	Revestimento piso	área total de pisos (somat.)	m²	10,92	-	-	-	10,92		
			R\$	R\$ 647,21	R\$	-	R\$	-	R\$ 647,21	
2.8	Pintura	área total de pintura	m²	443,77	-	-	-	443,77		
			R\$	R\$ 10.915,41	R\$	-	R\$	-	R\$ 10.915,41	
2.9	Vidros	área total de vidros	m²	-	-	-	1,20	1,20		
			R\$	R\$ -	R\$	-	R\$ 104,82	R\$ 104,82		
3.1	Serviços Preliminares	área locada	m²	1.000,00	-	-	-	1.000,00		
			R\$	R\$ 14.164,80	R\$	-	R\$	-	R\$ 14.164,80	
3.2	Pavimentação	volume de base em BGS	m³	200,00	-	-	-	200,00		
			R\$	R\$ 33.945,60	R\$	-	R\$	-	R\$ 33.945,60	
3.3	Portões	área total dos portões	m²	24,00	-	-	-	24,00		
			R\$	R\$ 11.720,74	R\$	-	R\$	-	R\$ 11.720,74	
3.4	Abrigo de gás	construção da unidade	un.	1,00	-	-	-	1,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP
 Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
 E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br



PEDERNEIRAS
 VAMOS JUNTOS!

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CASA CIVIL

SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO:

PEDERNEIRAS

DATA BASE

DEZ/2017

OBJETO:

AMPLIAÇÃO E REFORMA - COZINHA PILOTO

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do da Ordem de Serviços

FINAL: 180 DIAS

ANEXO IV

ITEM	SERVIÇO		UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
	Descrição	Critério de medição (vinculação)		Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da 1ª etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO DE 60 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da 2ª etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO DE 60 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da 3ª etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO DE 60 DIAS	
			R\$	R\$	10.727,81	R\$	-	R\$	-	R\$ 10.727,81
3.5	Limpeza final de obra	área total de limpeza	m ²	-	-	-	-	800,00	-	800,00
			R\$	R\$	-	R\$	-	9.849,60	R\$	9.849,60
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS										
RECURSOS ESTADUAL			R\$	350.000,00	R\$	370.000,00	R\$	180.000,00	R\$	900.000,00
RECURSOS PRÓPRIO			R\$	2.478,72	R\$	674,10	R\$	213.287,60	R\$	216.440,42
TOTAL			R\$	352.478,72	R\$	370.674,10	R\$	393.287,60	R\$	1.116.440,42

*Legenda: Itens 1.X são referentes à ampliação; 2.X à reforma; 3.X às obras externas

Resp. Técnico: Paulo F. S. Galvão Filho
 Engº Civil - CREA-SP 5069072940
 ART: 28027230172913109