



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br



OBRA: REFORMA PRAÇA

ENDEREÇO: SIQUEIRA CAMPOS

ANEXO IV: CRONOGRAMAS FÍSICOS-FINANCEIROS

BDI 1: 19,83%

*BDI 2: 11,82%

SINAPI 01-2018 - NÃO DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 1								
			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
PRAÇA - REFORMA GERAL				R\$ 503.345,17				
1	FORTE	R\$	27,86%	R\$ 82.931,89	4,03%	R\$ 11.988,36	68,11%	R\$ 202.730,16
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	100%	R\$ 6.941,51				
1.2	IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO	R\$	100%	R\$ 59.757,90				
1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	70%	R\$ 9.586,86	30%	R\$ 4.108,65		
1.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTAMENTO	R\$	70%	R\$ 4.116,48	30%	R\$ 1.764,21		
1.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - FILTRAGEM	R\$	70%	R\$ 2.529,14	30%	R\$ 1.083,92		
1.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ABASTECIMENTO	R\$			70%	R\$ 5.031,59	30%	R\$ 2.156,39
1.7	OUTROS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	R\$					100%	R\$ 200.573,77
2	REFORMA GERAL	R\$	19,25%	R\$ 39.553,13	51,93%	R\$ 106.687,21	28,82%	R\$ 59.212,22
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	100%	R\$ 12.466,00				
2.2	REPAROS	R\$	20%	R\$ 16.080,29	50%	R\$ 40.200,73	30%	R\$ 24.120,44
2.3	PINTURA	R\$			30%	R\$ 11.201,58	70%	R\$ 26.137,01
2.4	REVESTIMENTOS	R\$					100%	R\$ 8.954,77
2.5	PEÇAS SANITÁRIAS	R\$			100%	R\$ 4.297,93		
2.6	ELÉTRICA	R\$	20%	R\$ 11.006,84	80%	R\$ 44.027,38		
2.7	PORTAS	R\$			100%	R\$ 6.959,60		
3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 242,20
3.1	LIMPEZA	R\$					100%	R\$ 242,20
			TOTAL MÊS	R\$ 122.485,02	TOTAL MÊS	R\$ 118.675,57	TOTAL MÊS	R\$ 262.184,58
			TOTAL ACUM.	R\$ 122.485,02	TOTAL ACUM.	R\$ 241.160,59	TOTAL ACUM.	R\$ 503.345,17
			AVANÇO	24,33%	AVANÇO	47,91%	AVANÇO	100,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br



OBRA: REFORMA PRAÇA

ENDEREÇO: SIQUEIRA CAMPOS

BDI 1: 19,83%

*BDI 2: 11,82%

ANEXO IV: CRONOGRAMAS FÍSICOS-FINANCEIROS

SINAPI 01-2018 - NÃO DESONERADO

			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 2						
			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	
ESCADARIA - SIQUEIRA CAMPOS				R\$ 98.444,70					
1	MOBILIZAÇÃO	R\$	22.222,07	100,00%	R\$ 22.222,07	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	12.904,22	100%	R\$ 12.904,22				
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$	9.317,85	100%	R\$ 9.317,85				
2	ESCADARIA MURO DE ARRIMO	R\$	37.912,93	20,56%	R\$ 7.796,71	59,26%	R\$ 22.465,46	20,18%	R\$ 7.650,76
2.1	FUNDAÇÃO	R\$	4.367,51	100%	R\$ 4.367,51				
2.2	SUPERESTRUTURA	R\$	3.429,20	100%	R\$ 3.429,20				
2.3	ALVENARIA	R\$	2.826,49			100%	R\$ 2.826,49		
2.4	ESCALADA	R\$	15.445,15			80%	R\$ 12.356,12	20%	R\$ 3.089,03
2.5	PISO	R\$	7.731,79			80%	R\$ 6.185,43	20%	R\$ 1.546,36
2.6	REVESTIMENTO	R\$	1.371,77			80%	R\$ 1.097,42	20%	R\$ 274,35
2.7	PINTURA	R\$	2.741,02					100%	R\$ 2.741,02
3	RAMPA	R\$	37.287,98	9,02%	R\$ 3.365,00	84,46%	R\$ 31.493,95	6,51%	R\$ 2.429,04
3.1	FUNDAÇÃO	R\$	2.416,38	100%	R\$ 2.416,38				
3.2	ALVENARIA	R\$	948,62	100%	R\$ 948,62				
3.3	REVESTIMENTO	R\$	553,38			100%	R\$ 553,38		
3.4	CALÇADA (INCLUSO RAMPA)	R\$	21.224,42			100%	R\$ 21.224,42		
3.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	12.145,18			80%	R\$ 9.716,15	20%	R\$ 2.429,04
4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$	1.021,71	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.021,71
4.1	LIMPEZA FINAL	R\$	1.021,71					100%	R\$ 1.021,71
			TOTAL MÊS	R\$ 33.383,78	TOTAL MÊS	R\$ 53.959,41	TOTAL MÊS	R\$ 11.101,51	
			TOTAL ACUM.	R\$ 33.383,78	TOTAL ACUM.	R\$ 87.343,19	TOTAL ACUM.	R\$ 98.444,70	
			AVANÇO	33,91%	AVANÇO	88,72%	AVANÇO	100,00%	