

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

**PEDERNEIRAS**
VAMOS JUNTOS!

OBRA: Ampliação de Unidade do SENAI

BDI

ENDEREÇO: Avenida Bernardino Flora Furlan, N-1920

20,46%

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CPOS VERSÃO 172

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

BARRACÃO CONSTRUÇÃO		R\$	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.255,03	100%	R\$ 5.255,03										
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 1.256,79	100%	R\$ 1.256,79										
3	FUNDAÇÃO	R\$ 19.046,51	100%	R\$ 19.046,51										
4	ALVENARIA E FECHAMENTO	R\$ 59.337,51	50%	R\$ 29.668,76	50%	R\$ 29.668,76								
5	LAJE, FORRO E COBERTURA	R\$ 183.059,36			30%	R\$ 54.917,81	30%	R\$ 54.917,81			30%	R\$ 54.917,81	10%	R\$ 18.305,94
6	PISOS E PAVIMENTOS	R\$ 58.309,56							100%	R\$ 58.309,56				
7	INSTALAÇÕES HIRÁULICAS (ÁGUAS PLUVIAIS)	R\$ 22.621,79			20%	R\$ 4.524,36	80%	R\$ 18.097,43						
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	R\$ 156.092,10			20%	R\$ 31.218,42	40%	R\$ 62.436,84	20%	R\$ 31.218,42			20%	R\$ 31.218,42
9	PINTURA	R\$ 36.480,78									70%	R\$ 25.536,55	30%	R\$ 10.944,23
10	PORTAS, ESQUADRIAS, PORTÃO	R\$ 58.227,81							40%	R\$ 23.291,13	30%	R\$ 17.468,34	30%	R\$ 17.468,34
11	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 6.066,67											100%	R\$ 6.066,67

TOTAL MÊS	R\$	55.227,09	TOTAL MÊS	R\$	120.329,34	TOTAL MÊS	R\$	135.452,08	TOTAL MÊS	R\$	112.819,10	TOTAL MÊS	R\$	97.922,70	TOTAL MÊS	R\$	84.003,60
TOTAL ACUM.	R\$	55.227,09	TOTAL ACUM.	R\$	175.556,43	TOTAL ACUM.	R\$	311.008,51	TOTAL ACUM.	R\$	423.827,62	TOTAL ACUM.	R\$	521.750,32	TOTAL ACUM.	R\$	605.753,92
AVANÇO		9%	AVANÇO		29%	AVANÇO		51%	AVANÇO		70%	AVANÇO		86%	AVANÇO		100%

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: PAULO FERNANDO SAMPAIO GALVÃO FILHO

CREA-SP: 5069072940