



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO

LOCAL: Rua Julio Bordin, Rua Ricieri Mai e Rua Alcides Valineti,

S/N - Conjunto Habitacional Maria Elena Pereira Bertolini -

Pederneiras/SP

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO IV - CRONOGRAMA		1 mês		2 mês		3 mês		4 mês		5 mês		6 mês		
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	CENTRO COMUNITÁRIO	R\$ 637.504,58												
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 34.573,90	90%	R\$ 31.116,51	2%	R\$ 691,48	2%	R\$ 691,48	2%	R\$ 691,48	2%	R\$ 691,48	2%	
1.2	ESTRUTURA	R\$ 134.640,64	30%	R\$ 40.392,19	40%	R\$ 53.856,26	30%	R\$ 40.392,19	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	
1.3	PISO	R\$ 60.965,48	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 30.482,74	50%	R\$ 30.482,74	0%	
1.4	VEDOS	R\$ 38.164,88	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 19.082,44	50%	R\$ 19.082,44	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	
1.5	COBERTURA	R\$ 81.244,59	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	20%	R\$ 16.248,92	80%	R\$ 64.995,68	0%	R\$ 0,00	0%	
1.6	ESQUADRIAS	R\$ 134.205,97	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 134.205,97	0%	
1.7	INSTALAÇÕES	R\$ 44.334,06	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	20%	R\$ 8.866,81	30%	R\$ 13.300,22	50%	
1.8	ACABAMENTOS	R\$ 72.715,13	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	35%	R\$ 25.450,29	30%	R\$ 21.814,54	35%	
1.9	ELÉTRICA	R\$ 36.659,93	20%	R\$ 7.331,99	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	20%	R\$ 7.331,99	30%	R\$ 10.997,98	30%	
2	ÁREA EXTERNA	R\$ 59.822,29												
2.1	CALÇADAS E GRAMA	R\$ 11.797,73	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	
2.2	FECHAMENTO	R\$ 41.323,87	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	
2.3	ABRIGO DE GÁS	R\$ 6.700,69	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	
3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 3.089,65												
3.1	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 3.089,65	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	
TOTAL		R\$ 700.416,52	TOTAL	R\$ 78.840,69	TOTAL	R\$ 73.630,17	TOTAL	R\$ 76.415,03	TOTAL	R\$ 137.818,99	TOTAL	R\$ 211.492,92	TOTAL	R\$ 122.218,72
TOTAL ACUM.			TOTAL ACUM.	R\$ 78.840,69	TOTAL ACUM.	R\$ 152.470,86	TOTAL ACUM.	R\$ 228.885,89	TOTAL ACUM.	R\$ 366.704,88	TOTAL ACUM.	R\$ 578.197,80	TOTAL ACUM.	R\$ 700.416,52
			AVANÇO	11%	AVANÇO	22%	AVANÇO	33%	AVANÇO	52%	AVANÇO	83%	AVANÇO	100%

Pederneiras, 28 de abril de 2022

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Leandro Rosa
Eng. Civil CREA 5069465469