



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: REFORMA TEATRO MUNICIPAL

ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, N° S-211, CENTRO

ANEXO IV

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ANEXO IV - CRONOGRAMA	R\$ TOTAL	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Preliminares	R\$ 5.494,16	40,00%	R\$ 2.197,66	15,00%	R\$ 824,12	15,00%	R\$ 824,12	15,00%	R\$ 824,12	15,00%	R\$ 824,12
2	Demolições e Retiradas	R\$ 6.515,11	50%	R\$ 3.257,55	50%	R\$ 3.257,55	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3	Reparo de Trincas	R\$ 2.253,40	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.253,40	0%	R\$ 0,00
4	Instalações Hidrossanitárias	R\$ 27.953,04	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 13.976,52	50%	R\$ 13.976,52
5	Impermeabilização e Revestimentos	R\$ 25.825,54	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 25.825,54	0%	R\$ 0,00
6	Pisos	R\$ 9.831,16	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 9.831,16	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
7	Alvenaria e divisórias	R\$ 5.611,86	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 2.805,93	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 2.805,93	0%	R\$ 0,00
8	Cobertura	R\$ 85.031,87	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	30%	R\$ 25.509,56	70%	R\$ 59.522,31
9	Esquadrias	R\$ 33.812,98	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	20%	R\$ 6.762,60	80%	R\$ 27.050,38	0%	R\$ 0,00
10	Instalações Elétricas e Iluminação	R\$ 327.426,18	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	30%	R\$ 98.227,85	35%	R\$ 114.599,16	35%	R\$ 114.599,16
11	Acessibilidade	R\$ 8.906,21	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	80%	R\$ 7.124,96	20%	R\$ 1.781,24
12	Pintura Interno	R\$ 43.143,98	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 43.143,98
13	Área Externa	R\$ 460.449,72	35%	R\$ 161.157,40	35%	R\$ 161.157,40	20%	R\$ 92.089,94	0%	R\$ 0,00	10%	R\$ 46.044,97
14	Desmobilização	R\$ 16.650,46	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 16.650,46
TOTAL		R\$ 1.058.905,65	TOTAL MÊS	R\$ 166.612,62	TOTAL MÊS	R\$ 177.876,17	TOTAL MÊS	R\$ 197.904,52	TOTAL MÊS	R\$ 219.969,58	TOTAL MÊS	R\$ 296.542,77
			TOTAL ACUM.	R\$ 166.612,62	TOTAL ACUM.	R\$ 344.488,79	TOTAL ACUM.	R\$ 542.393,31	TOTAL ACUM.	R\$ 762.362,88	TOTAL ACUM.	R\$ 1.058.905,65
			AVANÇO	16%	AVANÇO	33%	AVANÇO	51%	AVANÇO	72%	AVANÇO	100%

Pederneiras, 05 de agosto de 2022

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Responsável Técnico: Leandro Rosa
Engenheiro Civil - CREA 5069465469