



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: OBRAS DE FECHAMENTO DO PERIMETRO E AMPLIAÇÃO SALA MÉDICOS - PAS MARIA ELENA

LOCAL: RUA RICIERI MAI, N° O-805 - N.H. MARIA ELENA PEREIRA BERTOLINI

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ANEXO IV - CRONOGRAMA			1 mês		2 mês		3 mês	
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	MURO DE FECHAMENTO	R\$ 221.434,78						
1.1	Serviços Preliminares	R\$ 7.617,68	72%	R\$ 5.484,73	14%	R\$ 1.066,47	14%	R\$ 1.066,47
1.2	Demolição	R\$ 2.042,39	100%	R\$ 2.042,39	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
1.3	Muro de fechamento	R\$ 139.794,52	50%	R\$ 69.897,26	30%	R\$ 41.938,36	20%	R\$ 27.958,90
1.4	Grade	R\$ 32.420,29	10%	R\$ 3.242,03	90%	R\$ 29.178,27	0%	R\$ 0,00
1.5	Pintura	R\$ 39.559,89	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 39.559,89
2	AMPLIAÇÃO SALA MÉDICOS	R\$ 72.085,22						
2.1	Serviços Preliminares	R\$ 327,13	100%	R\$ 327,13	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
2.2	Demolição	R\$ 406,20	100%	R\$ 406,20	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
2.3	Infraestrutura	R\$ 6.046,13	100%	R\$ 6.046,13	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
2.4	Supraestrutura	R\$ 9.775,16	80%	R\$ 7.820,12	20%	R\$ 1.955,03	0%	R\$ 0,00
2.5	Vedação	R\$ 7.316,83	80%	R\$ 5.853,47	20%	R\$ 1.463,37	0%	R\$ 0,00
2.6	Cobertura	R\$ 19.201,86	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 19.201,86	0%	R\$ 0,00
2.7	Revestimento	R\$ 6.923,34	0%	R\$ 0,00	30%	R\$ 2.077,00	70%	R\$ 4.846,34
2.8	Piso	R\$ 2.194,77	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.194,77
2.9	Esquadrias	R\$ 4.860,53	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 4.860,53	0%	R\$ 0,00
2.10	Pintura Intena, Externa e Esquadrias	R\$ 7.647,59	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 7.647,59
2.11	Elétrica	R\$ 7.385,68	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 7.385,68
3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.465,96						
3.1	Desmobilização e limpeza	R\$ 1.465,96	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 1.465,96
TOTAL		R\$ 294.985,95	TOTAL MÊS	R\$ 101.119,46	TOTAL MÊS	R\$ 101.740,89	TOTAL MÊS	R\$ 92.125,61
			TOTAL ACUM.	R\$ 101.119,46	TOTAL ACUM.	R\$ 202.860,35	TOTAL ACUM.	R\$ 294.985,95
			AVANÇO	34%	AVANÇO	69%	AVANÇO	100%

Pederneiras, 28 de maio de 2024

Ivana Maria Bertolini Camarinha  
Prefeita Municipal de Pederneiras

Resp. Técnico: Leandro Rosa  
Engenheiro Civil CREA 5069465469