



OBRA: REFORMA EDIFÍCIO PARA PROJETO ANDAR E VOAR
LOCAL: AVENIDA PAULISTA, Nº S-166, CENTRO, PEDERNEIRAS
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP
Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br



ANEXO IV - CRONOGRAMA		1 mês		2 mês		3 mês		4 mês		5 mês		6 mês	
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Serviços Preliminares	R\$ 12.124,74	75%	R\$ 9.093,56	5%	R\$ 606,24	5%	R\$ 606,24	5%	R\$ 606,24	5%	R\$ 606,24	5%
2	Divisória e Forro	R\$ 118.059,21					30%	R\$ 35.417,76	70%	R\$ 82.641,44			
3	Cobertura	R\$ 141.677,90	50%	R\$ 70.838,95	50%	R\$ 70.838,95							
4	Piso	R\$ 75.423,81					20%	R\$ 15.084,76	80%	R\$ 60.339,05			
5	Esquadrias	R\$ 36.734,68								100%	R\$ 36.734,68		
6	Pintura	R\$ 59.976,52								30%	R\$ 17.992,95	70%	R\$ 41.983,56
7	Sistema de Combate e Prevenção de Incêndio	R\$ 153.752,67			10%	R\$ 15.375,27	30%	R\$ 46.125,80	30%	R\$ 46.125,80	20%	R\$ 30.750,53	10%
8	Corrimão	R\$ 20.133,12										100%	R\$ 20.133,12
9	Hidráulica	R\$ 1.653,57										100%	R\$ 1.653,57
TOTAL		R\$ 619.536,21		TOTAL MÊS R\$ 79.932,51		TOTAL MÊS R\$ 86.820,45		TOTAL MÊS R\$ 97.234,56		TOTAL MÊS R\$ 189.712,53		TOTAL MÊS R\$ 86.084,41	
				TOTAL ACUM. R\$ 79.932,51		TOTAL ACUM. R\$ 166.752,96		TOTAL ACUM. R\$ 263.987,52		TOTAL ACUM. R\$ 453.700,05		TOTAL ACUM. R\$ 539.784,46	
				AVANÇO 13%		AVANÇO 27%		AVANÇO 43%		AVANÇO 73%		AVANÇO 87%	
												AVANÇO 100%	

Pederneiras, 19 de fevereiro de 2025

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Resp. Técnico: Deivis Augusto Nachif Fernandes
Arquiteto e Urbanista CAU/SP A1005928

Resp. Técnico: Raphael Tramonte Leme
Engenheiro Civil CREA 5069465124