



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP

Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

OBRA: PISTA PARA CAMINHADA E CICLOVIA NA LAGOA DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL

LOCAL: AVENIDA BERNARDINO FLORA FURLAN, S/Nº, PEDERNEIRAS/SP

ANEXO V

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS	
			%	R\$	%	R\$							%	R\$	%	R\$
1	REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO															
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 97.316,49							15,46%	R\$ 15.045,13	14,46%	R\$ 14.071,96	14,46%	R\$ 14.071,96	14,46%	R\$ 14.071,96
3	PAVIMENTAÇÃO - CICLOVIA (4.072,70 m²)	R\$ 646.950,01														
4	PISTA DE CAMINHADA (6.691,15 m²)	R\$ 536.434,37														
5	MURO DE CONTENÇÃO (CONCRETO ARMADO) - 20,00 m	R\$ 66.968,97														
6	MURO DE CONTENÇÃO (GABIÃO) - LAGOA - 120, 00 m	R\$ 774.234,00							17,00%	R\$ 131.619,78	17,00%	R\$ 131.619,78	17,00%	R\$ 131.619,78	17,00%	R\$ 131.619,78
7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - 1738,46 m	R\$ 9.969,32														
8	RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO															
TOTAL		R\$ 2.131.873,16														
TOTAL MENSAL			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	6,88%	R\$ 146.664,91	6,83%	R\$ 145.691,74	6,83%	R\$ 145.691,74	6,83%	R\$ 145.691,74
TOTAL ACUMULADO			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	6,88%	R\$ 146.664,91	13,71%	R\$ 292.356,65	20,55%	R\$ 438.048,40	27,38%	R\$ 583.740,14

VALOR TOTAL: R\$ 2.131.873,16 (Dois milhões, cento e trinta e um mil, oitocentos e setenta e três Reais e dezesseis centavos).

Pederneiras, 24 de abril de 2025.

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

Engenheiro Civil- Raphael Tramonte Leme
CREA/SP: 5069465124

Arquiteto e Urbanista- Deivis Augusto Nachif Fernandes
CAU/SP: A1005928



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP

Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

OBRA: PISTA PARA CAMINHADA E CICLOVIA NA LAGOA DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL

LOCAL: AVENIDA BERNARDINO FLORA FURLAN, S/Nº, PEDERNEIRAS/SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	
8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS		16º MÊS	
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
14,46%	R\$ 14.071,96	14,46%	R\$ 14.071,96	0,95%	R\$ 924,51	0,95%	R\$ 924,51	0,94%	R\$ 914,78	0,94%	R\$ 914,78	0,94%	R\$ 914,78	0,94%	R\$ 914,78	0,94%	R\$ 914,78
				7,70%	R\$ 49.815,15	7,70%	R\$ 49.815,15	7,70%	R\$ 49.815,15	7,69%	R\$ 49.750,46	7,69%	R\$ 49.750,46	7,69%	R\$ 49.750,46	7,69%	R\$ 49.750,46
				7,70%	R\$ 41.305,45	7,70%	R\$ 41.305,45	7,70%	R\$ 41.305,45	7,69%	R\$ 41.251,80	7,69%	R\$ 41.251,80	7,69%	R\$ 41.251,80	7,69%	R\$ 41.251,80
50,00%	R\$ 33.484,49	50,00%	R\$ 33.484,49														
17,00%	R\$ 131.619,78	15,00%	R\$ 116.135,10														
8,40%	R\$ 179.176,23	7,68%	R\$ 163.691,55	4,32%	R\$ 92.045,10	4,32%	R\$ 92.045,10	4,32%	R\$ 92.035,37	4,31%	R\$ 91.917,03	4,31%	R\$ 91.917,03	4,31%	R\$ 91.917,03	4,31%	R\$ 91.917,03
35,79%	R\$ 762.916,37	43,46%	R\$ 926.607,92	47,78%	R\$ 1.018.653,03	52,10%	R\$ 1.110.698,13	56,42%	R\$ 1.202.733,50	60,73%	R\$ 1.294.650,54	65,04%	R\$ 1.386.567,57	69,35%	R\$ 1.478.484,60	73,66%	R\$ 1.570.401,64

VALOR TOTAL: R\$ 2.131.873,16 (Dois milhões, cento e trinta e um mil, oitocentos e setenta e três Reais e dezesseis centavos).

Pederneiras, 24 de abril de 2025.

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

Engenheiro Civil- Raphael Tramonte Leme
CREA/SP: 5069465124

Arquiteto e Urbanista- Deivis Augusto Nachif Fernandes
CAU/SP: A1005928



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP

Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

OBRA: PISTA PARA CAMINHADA E CICLOVIA NA LAGOA DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL

LOCAL: AVENIDA BERNARDINO FLORA FURLAN, S/Nº, PEDERNEIRAS/SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
17º MÊS		18º MÊS		19º MÊS		20º MÊS		21º MÊS		22º MÊS		23º MÊS		24º MÊS	
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
0,94%	R\$ 914,78	0,94%	R\$ 914,78	0,94%	R\$ 914,78	0,94%	R\$ 914,78	0,94%	R\$ 914,78	0,94%	R\$ 914,78				
7,69%	R\$ 49.750,46	7,69%	R\$ 49.750,46	7,69%	R\$ 49.750,46	7,69%	R\$ 49.750,46	7,69%	R\$ 49.750,46	7,69%	R\$ 49.750,46				
7,69%	R\$ 41.251,80	7,69%	R\$ 41.251,80	7,69%	R\$ 41.251,80	7,69%	R\$ 41.251,80	7,69%	R\$ 41.251,80	7,69%	R\$ 41.251,80				
										100,00%	R\$ 9.969,32				
4,31%	R\$ 91.917,03	4,31%	R\$ 91.917,03	4,31%	R\$ 91.917,03	4,31%	R\$ 91.917,03	4,31%	R\$ 91.917,03	4,78%	R\$ 101.886,35	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
77,97%	R\$ 1.662.318,67	82,29%	R\$ 1.754.235,70	86,60%	R\$ 1.846.152,74	90,91%	R\$ 1.938.069,77	95,22%	R\$ 2.029.986,81	100,00%	R\$ 2.131.873,16	100,00%	R\$ 2.131.873,16	100,00%	R\$ 2.131.873,16

VALOR TOTAL: R\$ 2.131.873,16 (Dois milhões, cento e trinta e um mil, oitocentos e setenta e três Reais e dezesseis centavos).

Pederneiras, 24 de abril de 2025.

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

Engenheiro Civil- Raphael Tramonte Leme
CREA/SP: 5069465124

Arquiteto e Urbanista- Deivis Augusto Nachif Fernandes
CAU/SP: A1005928