



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: REFORMA DE POSTO DE SAÚDE

LOCAL: AVENIDA JOSEPHINA LORENZETTI, N° S-1055 - N. H. ANTONIO DE CONTI

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO V - CRONOGRAMA												
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	1 mês		2 mês		3 mês		4 mês		5 mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.901,89	20%	R\$ 1.780,38	20%	R\$ 1.780,38	20%	R\$ 1.780,38	20%	R\$ 1.780,38	20%	R\$ 1.780,38
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 2.108,82	100%	R\$ 2.108,82	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3	VEDAÇÃO E ACABAMENTOS	R\$ 14.039,24	90%	R\$ 12.635,32	10%	R\$ 1.403,92	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4	FORRO	R\$ 4.874,29	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 4.874,29	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
5	ACABAMENTOS	R\$ 466,04	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 466,04	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
6	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 4.152,48	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 4.152,48	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 421,30	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 421,30	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
8	LOUÇAS E METAIS	R\$ 1.475,17	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 1.475,17	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 12.041,44	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 12.041,44	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
10	PINTURA	R\$ 6.230,25	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 6.230,25	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
11	MURO	R\$ 5.091,22	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 5.091,22	0%	R\$ 0,00
12	CALHAS E CONDUTORES	R\$ 6.396,35	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 6.396,35	0%	R\$ 0,00
13	PINTURA EXTERNA	R\$ 17.511,12	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	20%	R\$ 3.502,22	80%	R\$ 14.008,90
14	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 1.034,55	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 1.034,55
TOTAL		R\$ 84.744,13	TOTAL MÊS	R\$ 16.524,51	TOTAL MÊS	R\$ 14.573,58	TOTAL MÊS	R\$ 20.052,06	TOTAL MÊS	R\$ 16.770,16	TOTAL MÊS	R\$ 16.823,82
			TOTAL ACUM.	R\$ 16.524,51	TOTAL ACUM.	R\$ 31.098,09	TOTAL ACUM.	R\$ 51.150,15	TOTAL ACUM.	R\$ 67.920,31	TOTAL ACUM.	R\$ 84.744,13
			AVANÇO	19%	AVANÇO	37%	AVANÇO	60%	AVANÇO	80%	AVANÇO	100%

Pederneiras, 13 de Maio de 2025.

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Lucas Galvanini de Oliveira
Eng. Civil CREA/SP 5070642806