



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE

LOCAL: RUA VITÓRIO SIPOLI, N° S-2120 - C. H. ANTONIO DE CONTI

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO V - CRONOGRAMA			1 mês		2 mês		3 mês		4 mês		5 mês	
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 209.921,82	49%	R\$ 102.861,69	2%	R\$ 4.198,44	2,0%	R\$ 4.198,44	2,0%	R\$ 4.198,44	5,0%	R\$ 10.496,09
2	FUNDAÇÃO	R\$ 277.696,29	5%	R\$ 13.884,81	45%	R\$ 124.963,33	50%	R\$ 138.848,15		R\$ 0,00		R\$ 0,00
3	ESTRUTURA	R\$ 394.920,77		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	10%	R\$ 39.492,08	10%	R\$ 39.492,08
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 249.051,65		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	35%	R\$ 87.168,08	25%	R\$ 62.262,91
5	COBERTURA	R\$ 120.338,34		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 19.115,46		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
7	ESQUADRIAS	R\$ 253.534,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 110.141,63		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	20%	R\$ 22.028,33
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 109.605,47		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 47.783,71		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 51.416,19		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
12	PINTURA	R\$ 116.871,73		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
13	MARMORARIA	R\$ 16.440,53		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 74.237,11		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 208.294,77		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	15%	R\$ 31.244,22	15%	R\$ 31.244,22
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 333.624,40		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	5%	R\$ 16.681,22	5%	R\$ 16.681,22
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 128.479,16		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
18	DADOS E VOZ	R\$ 8.415,28		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50%	R\$ 4.207,64
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 12.963,12		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 10.411,57		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 13.289,51		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
22	IMPLANTAÇÃO PREDIO E FECHAMENTO	R\$ 221.476,46		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
23	TOTAL GERAL	R\$ 2.988.029,71		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 2.988.029,71	TOTAL MÊS	R\$ 116.746,51	TOTAL MÊS	R\$ 129.161,77	TOTAL MÊS	R\$ 143.046,58	TOTAL MÊS	R\$ 178.784,03	TOTAL MÊS	R\$ 186.412,48
			TOTAL ACUM.	R\$ 116.746,51	TOTAL ACUM.	R\$ 245.908,27	TOTAL ACUM.	R\$ 388.954,85	TOTAL ACUM.	R\$ 567.738,88	TOTAL ACUM.	R\$ 754.151,36
			AVANÇO	4%	AVANÇO	8%	AVANÇO	13%	AVANÇO	13%	AVANÇO	25%

Pederneiras, 06 de Janeiro de 2026.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP
Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE

LOCAL: RUA VITÓRIO SIPOLI, N° S-2120 - C. H. ANTONIO DE CONTI

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

6 mês		7 mês		8 mês		9 mês		10 mês		11 mês		12 mês	
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
5,0%	R\$ 10.496,09	5,0%	R\$ 10.496,09	2,0%	R\$ 4.198,44	2,0%	R\$ 4.198,44	2,0%	R\$ 4.198,44	2,0%	R\$ 4.198,44	2,0%	R\$ 4.198,44
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
40%	R\$ 157.968,31	40%	R\$ 157.968,31		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
5%	R\$ 12.452,58	5%	R\$ 12.452,58		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 120.338,34		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 19.115,46		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	30%	R\$ 76.060,42	10%	R\$ 25.353,47	10%	R\$ 25.353,47	10%	R\$ 25.353,47	10%	R\$ 25.353,47
5%	R\$ 5.507,08	5%	R\$ 5.507,08	35%	R\$ 38.549,57	35%	R\$ 38.549,57		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	60%	R\$ 65.763,28		R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 47.783,71		R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	30%	R\$ 62.488,43	10%	R\$ 20.829,48	30%	R\$ 62.488,43		R\$ 0,00		R\$ 0,00
5%	R\$ 16.681,22	5%	R\$ 16.681,22		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50%	R\$ 166.812,20	15%	R\$ 50.043,66
	R\$ 0,00	15%	R\$ 19.271,87		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50%	R\$ 4.207,64
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50%	R\$ 110.738,23
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
TOTAL MÊS	R\$ 203.105,28	TOTAL MÊS	R\$ 222.377,16	TOTAL MÊS	R\$ 200.412,32	TOTAL MÊS	R\$ 209.269,30	TOTAL MÊS	R\$ 205.587,33	TOTAL MÊS	R\$ 196.364,11	TOTAL MÊS	R\$ 194.541,44
TOTAL ACUM.	R\$ 957.256,65	TOTAL ACUM.	R\$ 1.179.633,80	TOTAL ACUM.	R\$ 1.380.046,12	TOTAL ACUM.	R\$ 1.589.315,42	TOTAL ACUM.	R\$ 1.794.902,75	TOTAL ACUM.	R\$ 1.991.266,86	TOTAL ACUM.	R\$ 2.185.808,31
AVANÇO	32%	AVANÇO	39%	AVANÇO	46%	AVANÇO	53%	AVANÇO	60%	AVANÇO	67%	AVANÇO	73%



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE

LOCAL: RUA VITÓRIO SIPOLI, N° S-2120 - C. H. ANTONIO DE CONTI

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

13 mês		14 mês		15 mês		16 mês		17 mês		18 mês		
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
2,0%	R\$ 4.198,44	2,0%	R\$ 4.198,44	2,0%	R\$ 4.198,44	2,0%	R\$ 4.198,44	2,0%	R\$ 4.198,44	10,0%	R\$ 20.992,18	100,0%
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,0%
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,0%
30%	R\$ 74.715,50		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,0%
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,0%
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,0%
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	30%	R\$ 76.060,42		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,0%
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,0%
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	40%	R\$ 43.842,19		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,0%
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,0%
	R\$ 0,00	100%	R\$ 51.416,19		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,0%
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50%	R\$ 58.435,87	50%	R\$ 58.435,87	100,0%
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50%	R\$ 8.220,27	50%	R\$ 8.220,27		R\$ 0,00	100,0%
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50%	R\$ 37.118,56	50%	R\$ 37.118,56		R\$ 0,00	100,0%
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,0%
15%	R\$ 50.043,66		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,0%
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	85%	R\$ 109.207,29		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,0%
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,0%
	R\$ 0,00	100%	R\$ 12.963,12		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,0%
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 10.411,57	100,0%
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 13.289,51	100,0%
	R\$ 0,00	50%	R\$ 110.738,23		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,0%
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,0%
TOTAL MÊS	R\$ 128.957,59	TOTAL MÊS	R\$ 179.315,98	TOTAL MÊS	R\$ 124.101,05	TOTAL MÊS	R\$ 158.744,54	TOTAL MÊS	R\$ 107.973,12	TOTAL MÊS	R\$ 103.129,13	
TOTAL ACUM.	R\$ 2.314.765,90	TOTAL ACUM.	R\$ 2.494.081,87	TOTAL ACUM.	R\$ 2.618.182,92	TOTAL ACUM.	R\$ 2.776.927,46	TOTAL ACUM.	R\$ 2.884.900,59	TOTAL ACUM.	R\$ 2.988.029,71	
AVANÇO	77%	AVANÇO	83%	AVANÇO	88%	AVANÇO	93%	AVANÇO	97%	AVANÇO	100%	

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Resp. Técnico: Leandro Rosa
Engenheiro Civil CREA 5069465469