



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE

LOCAL: RUA REGENTE FEIJÓ, L-80 - DISTRITO DE GUAIANÁS - PEDERNEIRAS/SP

### ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ANEXO IV - CRONOGRAMA		1 mês		2 mês		3 mês		4 mês	
	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.164,42	100%	R\$ 2.164,42	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 4.374,04	100%	R\$ 4.374,04	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3	FUNDAÇÕES	R\$ 13.298,82	100%	R\$ 13.298,82	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 28.780,65	75%	R\$ 21.585,49	15%	R\$ 4.317,10	10%	R\$ 2.878,07	0%	R\$ 0,00
5	ALVENARIA	R\$ 13.781,01	30%	R\$ 4.134,30	70%	R\$ 9.646,71	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
6	COBERTURA	R\$ 39.710,48	0%	R\$ 0,00	60%	R\$ 23.826,29	40%	R\$ 15.884,19	0%	R\$ 0,00
7	REVESTIMENTOS	R\$ 15.053,01	0%	R\$ 0,00	55%	R\$ 8.279,15	45%	R\$ 6.773,85	0%	R\$ 0,00
8	PISOS E ACABAMENTOS	R\$ 10.430,76	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 10.430,76	0%	R\$ 0,00
9	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 20.667,54	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 10.333,77	50%	R\$ 10.333,77
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 4.128,48	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 4.128,48
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 10.702,79	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 10.702,79
12	CALÇADA EXTERNA	R\$ 1.790,71	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 1.790,71
13	PINTURA	R\$ 16.543,68	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 16.543,68
14	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 3.208,83	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 3.208,83
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 184.635,22</b>	<b>TOTAL MÊS</b>	<b>R\$ 45.557,07</b>	<b>TOTAL MÊS</b>	<b>R\$ 46.069,25</b>	<b>TOTAL MÊS</b>	<b>R\$ 46.300,64</b>	<b>TOTAL MÊS</b>	<b>R\$ 46.708,26</b>
			<b>TOTAL ACUM.</b>	<b>R\$ 45.557,07</b>	<b>TOTAL ACUM.</b>	<b>R\$ 91.626,32</b>	<b>TOTAL ACUM.</b>	<b>R\$ 137.926,96</b>	<b>TOTAL ACUM.</b>	<b>R\$ 184.635,22</b>
			<b>AVANÇO</b>	<b>25%</b>	<b>AVANÇO</b>	<b>50%</b>	<b>AVANÇO</b>	<b>75%</b>	<b>AVANÇO</b>	<b>100%</b>

Pederneiras, 11 de Setembro de 2023.

**Ivana Maria Bertolini Camarinha**  
Prefeita Municipal de Pederneiras

**Lucas Galvanini de Oliveira**  
Secretário Adjunto de Infraestrutura e Obras