



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: REFORMA TEATRO MUNICIPAL

ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, N° S-211, CENTRO

ANEXO IV

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ANEXO IV - CRONOGRAMA DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Preliminares	R\$ 5.846,97	40,00%	R\$ 2.338,79	15,00%	R\$ 877,05	15,00%	R\$ 877,05	15,00%	R\$ 877,05	15,00%	R\$ 877,05
2	Demolições e Retiradas	R\$ 6.580,54	50%	R\$ 3.290,27	50%	R\$ 3.290,27	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3	Reparo de Trincas	R\$ 2.387,10	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.387,10	0%	R\$ 0,00
4	Instalações Hidrossanitárias	R\$ 28.683,87	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 14.341,93	50%	R\$ 14.341,93
5	Impermeabilização e Revestimentos	R\$ 26.433,84	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 26.433,84	0%	R\$ 0,00
6	Pisos	R\$ 11.118,37	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 11.118,37	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
7	Alvenaria e divisórias	R\$ 5.842,71	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 2.921,35	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 2.921,35	0%	R\$ 0,00
8	Cobertura	R\$ 125.338,09	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	30%	R\$ 37.601,43	70%	R\$ 87.736,66
9	Esquadrias	R\$ 34.063,73	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	20%	R\$ 6.812,75	80%	R\$ 27.250,99	0%	R\$ 0,00
10	Instalações Elétricas e Iluminação	R\$ 136.627,50	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	30%	R\$ 40.988,25	35%	R\$ 47.819,63	35%	R\$ 47.819,63
11	Acessibilidade	R\$ 9.131,46	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	80%	R\$ 7.305,17	20%	R\$ 1.826,29
12	Pintura Interno	R\$ 43.575,55	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 43.575,55
13	Área Externa	R\$ 473.109,02	35%	R\$ 165.588,16	35%	R\$ 165.588,16	20%	R\$ 94.621,80	0%	R\$ 0,00	10%	R\$ 47.310,90
14	Desmobilização	R\$ 16.650,46	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 16.650,46
TOTAL		R\$ 925.389,22	TOTAL MÊS	R\$ 171.217,22	TOTAL MÊS	R\$ 183.795,20	TOTAL MÊS	R\$ 143.299,85	TOTAL MÊS	R\$ 166.938,48	TOTAL MÊS	R\$ 260.138,47
			TOTAL ACUM.	R\$ 171.217,22	TOTAL ACUM.	R\$ 355.012,42	TOTAL ACUM.	R\$ 498.312,27	TOTAL ACUM.	R\$ 665.250,75	TOTAL ACUM.	R\$ 925.389,22
			AVANÇO	19%	AVANÇO	38%	AVANÇO	54%	AVANÇO	72%	AVANÇO	100%

Pederneiras, 07 de novembro de 2022

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Responsável Técnico: Leandro Rosa
Engenheiro Civil - CREA 5069465469