



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º 5-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP
 Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
 E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: AMPLIAÇÃO SENAI PEDERNEIRAS
 ENDEREÇO: AVENIDA BERNADINO FLORA FURLAN, N° N-1920
 ANEXO IV

ANEXO IV - CRONOGRAMA		ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																						
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês		9º Mês		10º Mês			
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	Serviços Preliminares	R\$ 31.580,62	46%	R\$ 14.527,08	7%	R\$ 2.210,64	7%	R\$ 2.210,64	7%	R\$ 2.210,64	7%	R\$ 2.210,64	7%	R\$ 2.210,64	7%	R\$ 2.210,64	7%	R\$ 2.210,64	7%	R\$ 2.210,64	3%	R\$ 947,42	2%	R\$ 631,61
2	Demolições e Retiradas	R\$ 4.028,43	100%	R\$ 4.028,43																				
3	Fundações	R\$ 33.161,48			80%	R\$ 26.529,18	20%	R\$ 6.632,30																
4	Superestrutura	R\$ 152.723,49					40%	R\$ 61.089,40	40%	R\$ 61.089,40	20%	R\$ 30.544,70												
5	Cobertura	R\$ 145.136,82								50%	R\$ 72.568,41	30%	R\$ 43.541,05	20%	R\$ 29.027,36									
6	Revestimento	R\$ 32.166,75											15%	R\$ 4.825,01	15%	R\$ 4.825,01	70%	R\$ 22.516,72						
7	Pisos e Pavimentos	R\$ 49.233,65												25%	R\$ 12.308,41	25%	R\$ 12.308,41	50%	R\$ 24.616,83					
8	Vedação	R\$ 20.531,93					5%	R\$ 1.026,60	5%	R\$ 1.026,60												80%	R\$ 18.478,76	
9	Hidráulica	R\$ 11.144,84			5%	R\$ 557,24	15%	R\$ 1.671,73	30%	R\$ 3.343,45	50%	R\$ 5.571,42												
10	Elétrica	R\$ 60.337,29					10%	R\$ 6.033,73	15%	R\$ 9.050,59	15%	R\$ 9.050,59									20%	R\$ 12.067,46	40%	R\$ 24.134,92
11	Esgoto e Pluvial	R\$ 12.381,56			10%	R\$ 1.238,16	10%	R\$ 1.238,16	30%	R\$ 3.714,47	50%	R\$ 6.190,78												
12	Pintura Interna e Externa	R\$ 32.553,47																			20%	R\$ 6.510,69	80%	R\$ 26.042,77
13	Esquadrias	R\$ 55.317,37															50%	R\$ 27.658,69	50%	R\$ 27.658,69				
14	Louças e Metais	R\$ 16.074,91																				100%	R\$ 16.074,91	
15	Limpeza Final da Obra	R\$ 3.205,28																				100%	R\$ 3.205,28	
TOTAL		R\$ 659.577,89																						
TOTAL MÊS		R\$ 18.555,52			R\$ 30.535,22			R\$ 79.902,54		R\$ 80.435,15		R\$ 126.137,54		R\$ 62.885,11		R\$ 48.371,43		R\$ 77.002,88		R\$ 47.184,26		R\$ 88.568,23		
TOTAL ACUM.		R\$ 18.555,52			R\$ 49.090,74			R\$ 128.993,28		R\$ 209.428,43		R\$ 335.565,98		R\$ 398.451,09		R\$ 446.822,52		R\$ 523.825,40		R\$ 571.009,66		R\$ 659.577,89		
AVANÇO		3%			7%			20%		32%		51%		60%		68%		79%		87%		100%		

Pederneiras, 05 de julho de 2023

Ivana Maria Bertolini Camarinho
 Prefeita Municipal de Pederneiras

Responsável Técnico: Deivis Augusto Nachif Fernandes
 Arquiteto e Urbanista CAU A1005928