



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1082886-34	<b>Nº SICONV</b> 927895/2022	<b>PROponente TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Pedemeiras	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> PIT - Ponto de Interesse Turístico	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Construção de Centro de Apoio ao Turista no Município de Pedemeiras/SP
----------------------------------	---------------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24
<b>1.</b>	<b>PONTO DE APOIO AO TURISMO</b>	<b>401.727,84</b>	% Período:	12,77%	24,51%	13,83%	27,22%	13,86%	7,80%						
1.1.	Limpeza e Terraplanagem / Preliminares	26.090,64	% Período:	100,00%											
1.2.	Fundações	25.219,11	% Período:	100,00%											
1.3.	Superestrutura	69.715,51	% Período:		100,00%										
1.4.	Alvenaria, Arquibancada e Fechamentos	28.752,50	% Período:		100,00%										
1.5.	Cobertura	52.563,71	% Período:			100,00%									
1.6.	Forro e Acabamento de Madeira	55.682,10	% Período:					100,00%							
1.7.	Revestimento	86.746,29	% Período:				100,00%								
1.8.	Piso e Palco	22.620,00	% Período:				100,00%								
1.9.	Hidráulica	1.798,10	% Período:			100,00%									
1.10.	Elétrica	1.203,60	% Período:			100,00%									
1.11.	Luminárias e Interruptores	2.870,31	% Período:						100,00%						
1.12.	Portas e Esquadrias	13.460,33	% Período:						100,00%						
1.13.	Pintura	15.005,64	% Período:						100,00%						
<b>Total: R\$ 401.727,84</b>				%:	12,77%	24,51%	13,83%	27,22%	13,86%	7,80%					
				Repasso:	30.507,32	58.546,30	33.037,62	65.026,09	33.107,01	18.631,66					
				Contrapartida:	20.802,43	39.921,71	22.527,79	44.340,20	22.575,09	12.704,62					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				<b>Investimento:</b>	<b>51.309,75</b>	<b>98.468,01</b>	<b>55.565,41</b>	<b>109.366,29</b>	<b>55.682,10</b>	<b>31.336,28</b>					
				%:	12,77%	37,28%	51,11%	78,34%	92,20%	100,00%					
				Repasso:	30.507,32	89.053,62	122.091,24	187.117,33	220.224,34	238.856,00					
				Contrapartida:	20.802,43	60.724,14	83.251,93	127.592,13	150.167,22	162.871,84					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				<b>Investimento:</b>	<b>51.309,75</b>	<b>149.777,76</b>	<b>205.343,17</b>	<b>314.709,46</b>	<b>370.391,56</b>	<b>401.727,84</b>					

Pedemeiras/SP

Local

segunda-feira, 17 de julho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: **Leandro Mangnani Gallo**

CREA/CAU: **5070621436**

ART/RRT: **28027230222007473**