

RELATÓRIO DE OBRAS (ABRIL/2021)										
LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	VALOR DO CONTRATO	DESCRIÇÃO	EMPRESA CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	PRAZO DE EXECUÇÃO	PERCENTUAL EXECUTADO	FONTE DO RECURSO	VALOR ADITADO	PRAZO ADITADO
TOMADA DE PREÇOS 07/2020	07/2021	R\$ 94.025,47	Instalação de sistema de proteção contra incêndio e pânico nos prédios da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social e da EMEI Maria Angela Pisani Megna	D César do Nascimento Materiais Elétricos - ME	09/02/2021	90 dias	90%	Federal e Municipal	-	60 dias
CONVITE 12/2020	113/2020	R\$ 167.355,00	Construção de mureta e fechamento em grade metálica na EMEF e creche Maria Elena P. Bertolini	DCA de Souza Ltda.	19/04/2021	60 dias		Federal	-	-
CONVITE 13/2020	105/2021	R\$ 109.065,97	Reforma do prédio da CCI Neuza Cardozo	José Wanderley Pastrello - ME	03/02/2021	3 meses	90%	Federal	-	60 dias
TOMADA DE PREÇOS 04/2020	06/2021	R\$ 161.744,26	Instalação de sistema de proteção contra incêndio e pânico no prédio do Posto de Saúde central	Frederico Carvalho Mazolini & Cia. Ltda. ME	09/02/2021	60 dias	90%	Municipal	-	-
TOMADA DE PREÇOS 08/2020	20/2021	R\$ 382.872,79	Instalação de sistema de proteção contra incêndio e pânico, incluindo adaptação para a acessibilidade e apresentação do ACB dos bombeiros do prédio da EMEF Eliazar Braga	Alex Henrique Cruz Eireli - EPP	01/02/2021	4 meses	89%	Federal e Municipal	R\$ 47.479,71	-
TOMADA DE PREÇO 03/2020	122/2020	R\$ 269.123,90	Reforma do Centro de Especialidades e Diagnósticos	ND Construções e Serviços Ltda.	07/12/2020	3 meses	100%	Municipal	R\$ 29.999,37	60 dias